

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICIPIO: Rio Bonito do Iguaçú  
OBJETO: Construção de uma ponte sobre o Rio Charqueada  
Data: 16/08/2025

CRONOGRAMA FÍSICO ( % )																						
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)																				
		Valor do item	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		270 dias		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Administração Local	65.236,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,47%	9.437,01	17,73%	11.569,10	29,37%	19.157,08	31,49%	20.541,14	2,22%	1.446,09	4,73%	3.086,45	100,00%	65.236,87
3	Canteiro de Obras	24.348,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.348,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.348,89
4	Terraplenagem	6.699,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75,00%	5.024,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	1.674,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.699,61
5	OAE (Outros)	61.058,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75,00%	45.793,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	15.264,65	0,00%	0,00	100,00%	61.058,58
6	Infraestrutura	134.290,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	134.290,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	134.290,05
7	Mesoestrutura	222.368,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	222.368,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	222.368,58
8	Superestrutura	128.702,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.702,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.702,00
9	Elementos Pré-moldados (Fornecimento)	108.057,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	108.057,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	108.057,28
10	Serviços Complementares	1.521,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.521,12	0,00%	0,00	100,00%	1.521,12
11	Sinalização	1.452,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.452,03	100,00%	1.452,03
12	Mobilização/Desmobilização	68.747,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	34.373,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	34.373,96	100,00%	68.747,92
		<b>822.482,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>14,47%</b>	<b>118.978,49</b>	<b>17,73%</b>	<b>145.859,15</b>	<b>29,37%</b>	<b>241.525,66</b>	<b>31,49%</b>	<b>258.975,33</b>	<b>2,22%</b>	<b>18.231,86</b>	<b>4,73%</b>	<b>38.912,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>822.482,93</b>

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R\$ )																			
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)																	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	Acumulado								
1	Estado		0,00		0,00		118.978,49		145.859,15		241.525,66		258.975,33		18.231,86		38.912,44		822.482,93
2	Município		-		-		-		-		-		-		-		-		-
3	Sub-total		0,00		0,00		118.978,49		145.859,15		241.525,66		258.975,33		18.231,86		38.912,44		822.482,93

Eng. Civil Enio Augusto Siqueira da Luz  
CREA-PR 2192277/D



ePROCOLO



Documento: **02.CronogramaFisicoFinanceiro.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sezar Augusto Bovino** em 17/09/2025 13:07, **Enio Augusto Siqueira da Luz** em 19/09/2025 09:33.

Inserido ao protocolo **22.669.850-7** por: **Nikolai Franceschetto Holowka** em: 17/09/2025 11:46.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**e96b1d8d4132be300b161bac8e862ea0**.