



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - RIO BONITO DO IGUAÇU

PROJETO:

RADEQUAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA

Nº da Medição 8

Planilha de Medição

EMPRESA EXECUTORA:

DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):

DATA MEDIDA DA OBRA: 29/06/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO (MÊSES): 24

CONCLUÍDA EM %

56,52%

Data da Medição: 20/12/2023

ITEMS	SERVIÇOS LICITADOS	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	NO PERÍODO		ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES		QUANT.	%	TOTAL
						QUANT.	%	QUANT.	%			
FONTE DE RECURSOS												
CONVENIO												
CONTRAPARTIDA												
TOTAL DA OBRA												
EXECUTADO												
ACUMULADO TOTAL												

1	TERBAMANGEM	M3	309.654,69	R\$ 4,02	R\$ 1.244.811,85							
1.1	Escavação cunja e transporte de material de 1ª categoria 0-30m	M2	148.286,73	R\$ 0,97	R\$ 144.789,73							
1.2	Desarriamento e limpeza até colchm	M3	9.301,60	R\$ 8,45	R\$ 78.598,52							
1.3	Calço de Retenção	M2	153.008,00	R\$ 0,15	R\$ 22.951,20							
1.4	Regularização de leito	M3	1.115,00	R\$ 4,82	R\$ 5.374,30							
1.5	Escavação para saída de água	UNID	60,00	R\$ 43,78	R\$ 2.626,80							
1.6	Destacamento Avorres >=30cm	M3	309.954,69	R\$ 1,32	R\$ 409.140,19							
1.7	Compactação de aterros com controle visual	M3		R\$ 1,32	R\$ 62.000,00							
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 1.908.291,59					R\$ 149.354,20		R\$ 1.173.105,39

2	DRENAGEM	m	298,00	R\$ 280,48	R\$ 83.778,24							
2.1	Assentamento de tubos 0,60 m sem berço	m	34,00	R\$ 407,15	R\$ 13.845,10							
2.2	Assentamento de tubos 0,80 m sem berço	m	36,00	R\$ 79,59	R\$ 2.865,24							
2.3	Assentamento de tubos 1,00 m sem berço	m3	552,08	R\$ 58,78	R\$ 32.451,26							
2.4	Apilamento Manual	ton	112,32	R\$ 34,17	R\$ 3.839,97							
2.5	Assentamento de tubos 0,60 m sem berço - transporte - peso unitário - 0,390ton	ton	16,08	R\$ 34,17	R\$ 551,42							
2.6	Assentamento de tubos 0,80 m sem berço - transporte - peso unitário - 0,670ton	ton	36,00	R\$ 34,17	R\$ 1.230,12							
2.7	Assentamento de tubos 1 m sem berço - transporte - peso unitário - 1,000ton	m3	38.252,00	R\$ 0,37	R\$ 14.153,24							
2.8	Escavação de vala lateral rasa com motoniveladora	m3	673,92	R\$ 9,88	R\$ 6.658,33							
2.9	Escavação de buetos e valas de drenagem Ta Cat	m3	149,50	R\$ 232,69	R\$ 34.787,16							
2.10	Empacotamento pedra m3o arrumada - Transporte	ton	296,01	R\$ 11,77	R\$ 3.484,04							
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 214.326,65							R\$ 52.186,13

3	CASCALHAMENTO E ATERRIOS	m3	26.832,30	R\$ 12,86	R\$ 345.063,38							
3.1	Cascalhamento - (corte, carregamento, espalhamento e compactação) - aterros	ton	13.365,00	R\$ 4,10	R\$ 54.796,50							
3.2	Transporte de material para aterro	ton	59.762,95	R\$ 6,18	R\$ 367.266,88							
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 645.994,91							R\$ 44.988,17

4	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	ud	1,00	R\$ 171,21	R\$ 171,21							
4.1	Suporte de madeira	m2	4,50	R\$ 683,12	R\$ 3.074,04							
4.2	Placa de sinalização			R\$ 3.245,25	R\$ 3.245,25							

5	TOPOGRAFIA E MOBILIZAÇÃO	m	19.136,00	R\$ 5,64	R\$ 107.870,64							
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 107.870,64							

6	MOBILIZAÇÃO	%	4%	R\$ 2.890.535,04	R\$ 115.221,40							
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 115.221,40							

TOTAL GERAL DA OBRA:					R\$ 2.994.550,44					R\$ 235.583,47		
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados												
Atesto que os serviços foram executados e aceitos												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Responsável Técnico pela Execução

Responsável Técnico pela Execução dos Santos

Prefeito Municipal

MARISTELA MAYER DOS SANTOS
Engenheira Civil / CREA -PR 64294/D
CPF 913.450.659-49
Decreto nº 035/2012

Decreto nº 035/2012