



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL BDI	SUBTOTAL COM BDI	ACUMULADOR MED ANTERIOR		MÉD. 03 - 02/04/2024		ACUMULADO	
								% EXEC	SUBTOTAL	% EXEC	CUSTO	% EXEC	SUBTOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	C10002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO	%	100,00	1.130,00	144.714,42	144.714,42	15,89%	R\$ 22.995,12	8,29%	R\$ 11.996,83	24,18%	R\$ 34.931,95
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						69,01%	R\$ 29.413,94	13,77%	R\$ 5.869,23	82,79%	R\$ 35.288,17
2.1	C10001	PLACA DE OBRAS - LOCAÇÃO DE OBRA - TAPUME - ANDAIMES - FACHADEIRO	M2	2,50	386,61	1.175,39		100,00%	R\$ -			100,00%	R\$ -
2.1.1		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GRAMATO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VIZES	M2	755,45	9,76	8.665,45		100,00%	R\$ -			100,00%	R\$ -
2.1.2	C10020	TAPUME COM TELA METÁLICA, AF. 09/2018	M2	197,80	122,00	29.346,14		55,00%	R\$ 5.869,23			75,00%	R\$ 10.456,26
2.1.3	99459	MOVIMENTO DE TERRA						100,00%	R\$ 300.561,54			100,00%	R\$ 300.561,54
3		FUNDAÇÃO						38,42%	R\$ 187.974,62			69,90%	R\$ 342.021,21
4		SUPRAESTRUTURA						0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.1		PISO						0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.1.1	C5003	ARMADA EM TELA SOLDADA Q196	KG	2.860,00	14,80	42.475,11		85,00%	R\$ 24.860,36	15,00%	R\$ 3.066,44	100,00%	R\$ -
5.1.2	97086	FABRILACAO, MONIAGEM E DESMONTAGEM DE HORMA PARA KADIEK, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADERA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF. 09/2021	M2	13,98	128,94	554,39		85,00%	R\$ 554,39	15,00%	R\$ 68,38	100,00%	R\$ -
5.1.3	C5066	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA	M3	69,20	370,00	28.485,99		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.1.4	C5078	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DECORRO-DE PROVA A COMPRESSÃO	UN	17,00	14,00	288,43		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.2		PILARES E VIGAS						0,00%	R\$ -			#VALORI	R\$ -
5.2.1	92759	ARMADA DE PLACA OU VIGA DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.245,00	16,42	24.860,36		85,00%	R\$ 24.860,36	15,00%	R\$ 3.066,44	100,00%	R\$ -
5.2.2	92760	ARMADA DE PLACA OU VIGA DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	29,00	15,72	554,39		85,00%	R\$ 554,39	15,00%	R\$ 68,38	100,00%	R\$ -
5.2.3	92761	ARMADA DE PLACA OU VIGA DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	581,00	14,93	10.548,74		85,00%	R\$ 10.548,74	15,00%	R\$ 1.301,15	100,00%	R\$ -
5.2.4	92762	ARMADA DE PLACA OU VIGA DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.578,00	11,25	35.269,58		85,00%	R\$ 35.269,58	15,00%	R\$ 4.350,38	100,00%	R\$ -
5.2.5	92763	ARMADA DE PLACA OU VIGA DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	524,00	10,90	6.945,81		85,00%	R\$ 6.945,81	15,00%	R\$ 856,74	100,00%	R\$ -
5.2.6	92764	ARMADA DE PLACA OU VIGA DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	81,00	10,94	1.077,62		85,00%	R\$ 1.077,62	15,00%	R\$ 132,92	100,00%	R\$ -
5.2.7	92765	ARMADA DE PLACA OU VIGA DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	66,00	12,37	992,84		85,00%	R\$ 992,84	15,00%	R\$ 122,46	100,00%	R\$ -
5.2.8	92429	CHAPA DE MADEIRA COMPENSA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF. 09/2020	M2	384,79	66,75	30.991,36		85,00%	R\$ 30.991,36	15,00%	R\$ 3.822,67	100,00%	R\$ -
5.2.9	92479	MONIAGEM E DESMONTAGEM DE HORMA DE VIGA, ESCALONAMENTO EM GANCHO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA PASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF. 09/2020	M2	584,13	111,51	74.058,73		85,00%	R\$ 74.058,73	15,00%	R\$ 9.134,88	100,00%	R\$ -
5.2.10	C5009	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	51,11	406,90	25.290,56		85,00%	R\$ 25.290,56	15,00%	R\$ 3.119,50	100,00%	R\$ -
5.3	C5078	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DECORRO-DE PROVA A COMPRESSÃO	UN	14,00	14,00	238,35		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.1	92769	LAJES						0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.2	92770	ARMADA DE LAJE DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	287,00	14,60	5.095,65		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.3	92771	ARMADA DE LAJE DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	740,00	14,10	12.688,66		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.4	92772	ARMADA DE LAJE DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	805,00	12,81	12.540,36		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.5	92920	ARMADA DE LAJE DE UMA ESPIRRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	787,00	10,93	10.460,68		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.6	C5009	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	136,05	63,47	12.197,55		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.7	C5078	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DECORRO-DE PROVA A COMPRESSÃO	UN	21,88	406,90	10.626,79		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.8		LAJE PRÉ-MOLDADA						0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.9	C5116	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOITA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRET	M2	470,05	113,26	64.742,59		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.10	C5117	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOITA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRET	M2	55,41	115,25	7.765,85		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
5.3.11	C5083	TELA SOLDADA DE AÇO TIO Q-92	KG	985,00	15,87	19.087,02		0,00%	R\$ -			0,00%	R\$ -
6		ALVENARIA - VEDAÇÃO						18,29%	R\$ 52.686,56	7,84%	R\$ 22.579,95	26,13%	R\$ 75.266,51
6.1		BLOCOS CERÂMICOS											
6.1.1	109324	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CHAMADOS-FUNDAOS NA VERTICAL DE 14X20X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	19,40	73,17	1.726,24		70,00%	R\$ -			30,00%	R\$ 425,85
6.1.2	109324	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CHAMADOS-FUNDAOS NA VERTICAL DE 14X20X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	451,19	73,17	40.487,39		70,00%	R\$ -			30,00%	R\$ 9.904,07
6.1.3	109324	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CHAMADOS-FUNDAOS NA VERTICAL DE 14X20X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	484,00	73,17	43.066,86		70,00%	R\$ -			30,00%	R\$ 18.624,28
6.1.4	109322	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CHAMADOS-FUNDAOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	10,32	54,49	683,85		70,00%	R\$ -			30,00%	R\$ 168,70
6.1.5	109322	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CHAMADOS-FUNDAOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	5,56	54,49	388,43		70,00%	R\$ -			30,00%	R\$ 167,87
6.1.6	93202	FRACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO CONTÍDUO MACIO. AF. 03/2016	M	181,14	25,14	5.337,89		70,00%	R\$ -			30,00%	R\$ 1.366,16
7		COBERTURA											
7.1		IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJE											
8.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF. 06/2018	M2	299,80	37,38	13.355,37		100,00%	R\$ 10.982,24	20,15%	R\$ 5.515,90	60,28%	R\$ 16.498,14
8.1.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF. 06/2018	M2	299,80	37,38	13.355,37		100,00%	R\$ 10.982,24	20,15%	R\$ 5.515,90	60,28%	R\$ 16.498,14

IVANILDEUZIOMI
ENG. CIVIL - CREA-PR 138.687/D

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CEP - 85.340-000 / RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

CNPJ 07.903.213/0001 72

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor	%	Valor	%
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS E LAJES								
8.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_06/2018	134,83	40,91	5.515,90	0,00%	134,83	0,00%	5.515,90	0,00%
8.2.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREIA, TRAÇO 1:3, F=3CM. AF_06/2018	134,83	44,35	5.981,12	0,00%	134,83	0,00%	5.981,12	0,00%
9	REVESTIMENTOS								
9.3	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS								
9.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUVER DE FERRILHO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	125,05	8,18	1.022,80	0,00%	125,05	0,00%	1.022,80	0,00%
9.3.2	EMBARGO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA. ESPESURA DE 15 MM. AF_06/2014	949,90	33,12	31.457,37	0,00%	949,90	0,00%	31.457,37	0,00%
9.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADA À PLUMBA, APLICADO EM PANDOS COM VÁZIOS. AF_06/2014	186,04	192,56	35.830,14	0,00%	186,04	0,00%	35.830,14	0,00%
10	ESQUADRIAS								
11	PINTURAS								
12	DIVERSOS								
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
13.1	RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS								
13.1.1	CHAVE DE BOLA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15x/25x - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1,00	72,36	72,36	0,00%	1,00	0,00%	72,36	0,00%
13.1.2	TORNEIRA DE BOIA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	282,05	846,15	0,00%	3,00	0,00%	846,15	0,00%
13.1.3	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 3.000 LITROS, Ø170CM X ALTURA = 160CM	2,00	2.039,93	4.079,86	0,00%	2,00	0,00%	4.079,86	0,00%
13.1.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS, Ø170CM X ALTURA = 235CM	1,00	4.000,33	4.000,33	0,00%	1,00	0,00%	4.000,33	0,00%
13.1.5	ESGOTO								
13.1.5.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO								
13.1.5.1.1	TUBO PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSIVE CONEXÕES, D=100MM	58,40	2.345,22	136.958,92	0,00%	58,40	0,00%	136.958,92	0,00%
13.1.5.1.2	TUBO PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSIVE CONEXÕES, D=50MM	174,00	45,63	7.919,62	0,00%	174,00	0,00%	7.919,62	0,00%
13.1.5.1.3	TUBO PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSIVE CONEXÕES, D=75MM	27,40	78,62	2.152,30	0,00%	27,40	0,00%	2.152,30	0,00%
13.1.5.1.4	TUBO PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSIVE CONEXÕES, D=100MM	258,00	80,97	20.890,26	0,00%	258,00	0,00%	20.890,26	0,00%
13.1.5.1.5	TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO LÍNEA MARRON PARA ESGOTO								
13.1.5.1.5.1	TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSIVE CONEXÕES - D=50MM	9,00	926,91	8.342,19	0,00%	9,00	0,00%	8.342,19	0,00%
13.1.5.1.5.2	SERVIÇOS CIVIS								
13.1.5.1.5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	56,40	5,86	329,52	0,00%	56,40	0,00%	329,52	0,00%
13.1.5.1.5.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	112,80	5,81	654,37	0,00%	112,80	0,00%	654,37	0,00%
13.1.5.1.5.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	47,00	30,07	1.413,29	0,00%	47,00	0,00%	1.413,29	0,00%
14	COMBATE INCÊNDIO								
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM								
15.24	PARA - RAIOS (SPDA) - EM RE-BAR								
15.24.1	CORRALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	250,00	17.025,23	4.256.307,50	0,00%	250,00	0,00%	4.256.307,50	0,00%
15.24.2	ESCALAÇÃO MECANIZADA DE VALA LUMI PROF. ATE 1,5 M (TUBERIA PROFUNTA E SUBSISTEMA DE POSICIONAMENTO POR FREIO), ESCAVADO (OS MÓDULO), MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2022	38,20	6,52	249,06	0,00%	38,20	0,00%	249,06	0,00%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS								
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS								
18	SERVIÇOS FINAIS								
19	MOVIMENTO DE TERRA								
19.1	LIMPEZA DO TERRENO								
19.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRILHAR DE ESTERILIZAÇÃO DE 100 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	3.999,84	0,36	1.439,90	0,00%	3.999,84	0,00%	1.439,90	0,00%
19.1.2	CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	399,98	6,70	2.680,87	0,00%	399,98	0,00%	2.680,87	0,00%
19.1.3	MANSHOKI E LUMI LAMINHAU BASULUANI D=60 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, UNID. ATE 100MM (UNIDADE: M3XMM). AF_07/2020	3.999,84	2,35	9.399,61	0,00%	3.999,84	0,00%	9.399,61	0,00%
20	MUROS DE DIVISA E MURETAS								
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
22	ESQUADRIAS								
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (EXCETO: MANSHOKAROK, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM)								
24	PANORAMA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO								
25	CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES								
25.1	CANTEIRO DE OBRAS / SANITÁRIOS								
25.1.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	1.200,00	14.884,91	17.860,86	0,00%	1.200,00	0,00%	17.860,86	0,00%
25.3	CANTEIRO DE OBRAS / ALMOXARIFADO								
25.3.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	770,00	12.922,15	10.000,00	0,00%	770,00	0,00%	10.000,00	0,00%
25.5	CANTEIRO DE OBRAS / ESCRITÓRIO								
25.5.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	900,00	15.105,81	13.595,23	0,00%	900,00	0,00%	13.595,23	0,00%
10.4	CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS CIVIS								
25.6.1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	10.400,00	12.647,31	131.595,23	0,00%	10.400,00	0,00%	131.595,23	0,00%
25.6.2	MADREBA, AF_02/2016	1,00	12.647,31	12.647,31	0,00%	1,00	0,00%	12.647,31	0,00%
				644.876,00	1,58%	644.876,00	6,62%	271.920,87	22,51%
				913.449,11	2,21%	913.449,11	9,33%	361.038,00	29,62%

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
R-GETUÉRIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

Ivan Leguizamón
Engenheiro
CREA PR 138687/D
DECRETO N° 020/2024
CPF: 066.421.253-06