

Nº OPERAÇÃO A	Nº TGOV A	PROPONENTE TOMADOR A	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	DESCRIÇÃO DO LOTE A
------------------	--------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTF</b>	<b>48.776,94</b>	% Período:	83,79%	2,04%	3,53%	3,85%	3,55%	1,61%	1,25%	0,32%	0,06%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.776,94	% Período:	83,79%	2,04%	3,53%	3,85%	3,55%	1,61%	1,25%	0,32%	0,06%			
<b>2.</b>	<b>ESTRUTURA</b>	<b>589.194,31</b>	% Período:	75,06%	17,50%	2,16%	5,28%								
2.1.	BARRACÃO	442.233,61	% Período:	100,00%											
2.2.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	146.960,70	% Período:		70,16%	8,67%	21,17%								
<b>3.</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>	<b>127.320,84</b>	% Período:				94,74%	5,26%							
3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	127.320,84	% Período:				94,74%	5,26%							
<b>4.</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>18.712,89</b>	% Período:				100,00%								
4.1.	CALHAS	18.712,89	% Período:				100,00%								
<b>5.</b>	<b>PISOS</b>	<b>191.968,74</b>	% Período:			87,35%	2,65%	9,99%							
5.1.	PISO INTERNO	191.968,74	% Período:			87,35%	2,65%	9,99%							
<b>6.</b>	<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>	<b>128.348,69</b>	% Período:				9,72%	90,28%							
6.1.	REVESTIMENTO INTERNO	79.343,52	% Período:				15,72%	84,28%							
6.2.	REVESTIMENTO EXTERNO	49.005,17	% Período:					100,00%							
<b>7.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>113.020,46</b>	% Período:						46,13%	53,87%					
7.1.	PORTAS	92.510,30	% Período:						56,36%	43,64%					
7.2.	JANELAS	20.510,16	% Período:							100,00%					
<b>8.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>18.021,83</b>	% Período:		6,98%		49,89%	43,13%							
8.1.	HIDRÁULICA	5.514,42	% Período:		22,82%		77,18%								
8.2.	ESGOTO SANITÁRIO	8.259,76	% Período:				57,32%	42,68%							
8.3.	PLUVIAL	4.247,65	% Período:					100,00%							
<b>9.</b>	<b>LOUÇAS</b>	<b>5.524,76</b>	% Período:								100,00%				
9.1.	LOUÇAS	5.524,76	% Período:								100,00%				
<b>10.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>78.951,19</b>	% Período:					40,30%	38,38%	3,75%	13,76%	3,81%			
10.1.	INFRAESTRUTURA	66.985,18	% Período:					47,50%	45,23%	4,42%	2,84%				
10.2.	ILUMINAÇÃO	8.958,56	% Período:								100,00%				
10.3.	ENTREGA DE OBRA	3.007,45	% Período:									100,00%			

<b>Total: R\$ 1.319.840,65</b>		%:	36,60%	7,98%	13,80%	15,07%	13,87%	6,31%	4,88%	1,25%	0,23%				
Período:	Repasso:	428.747,79	93.505,12	161.657,77	176.504,47	162.483,55	73.863,19	57.195,82	14.682,84	2.694,51					
	Contrapartida:	54.358,01	11.854,88	20.495,48	22.377,80	20.600,19	9.364,61	7.251,46	1.861,54	341,62					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<b>Investimento:</b>	<b>483.105,80</b>	<b>105.360,00</b>	<b>182.153,26</b>	<b>198.882,27</b>	<b>183.083,72</b>	<b>83.227,81</b>	<b>64.447,28</b>	<b>16.544,38</b>	<b>3.036,13</b>					
Acumulado:	%:	36,60%	44,59%	58,39%	73,46%	87,33%	93,63%	98,52%	99,77%	100,00%					
	Repasso:	428.747,79	522.252,91	683.910,68	860.415,15	1.022.898,70	1.096.761,89	1.153.957,71	1.168.640,55	1.171.335,06					
	Contrapartida:	54.358,01	66.212,89	86.708,37	109.086,17	129.686,36	139.050,97	146.302,43	148.163,97	148.505,59					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	<b>Investimento:</b>	<b>483.105,80</b>	<b>588.465,80</b>	<b>770.619,06</b>	<b>969.501,33</b>	<b>1.152.585,05</b>	<b>1.235.812,86</b>	<b>1.300.260,14</b>	<b>1.316.804,52</b>	<b>1.319.840,65</b>					
Administração Local:	36,60%	44,59%	58,39%	73,46%	87,33%	93,63%	98,52%	99,77%	100,00%						

RIO BONITO DO IGUAÇU

Local

terça-feira, 27 de janeiro de 2026

Responsável Técnico

Nome: ENIO AUGUSTO S. DA LUZ

CREA/CAU: 219227/D



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO A	Nº TGOV A	PROPONENTE TOMADOR A	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	DESCRIÇÃO DO LOTE A
------------------	--------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27

ART/RRT: A