

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

|                                 |   |  |    |  |                  |
|---------------------------------|---|--|----|--|------------------|
| Município:                      | RIO BONITO DO IGUAÇU                                      | PRIORIDADE Nº  | 53 | SAM  | 48               |
| Projeto :                       | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  |    | LOTE nº  | 1                |
| Local da Obra :                 | RIO BONITO DO IGUAÇU - COMUNIDADE LINHA ROSA              |  |    | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025 |                  |
| Fonte do Recurso:               | SEAB  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):                                    |    |  | 25/08/2025 - seg |
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: | <b>06</b>   | Observação: <b>Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.</b> |    |  |                  |

|                                 |                         |                                 |                       |                                   |                       |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Valor GLOBAL do projeto:</b> | <b>R\$ 1.000.065,04</b> | <b>Valor total Mão de Obra:</b> | <b>R\$ 265.531,78</b> | <b>Valor total dos Materiais:</b> | <b>R\$ 734.533,26</b> |
|                                 |                         |                                 | <b>26,55%</b>         |                                   | <b>73,45%</b>         |

| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS      | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS  |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL:                    | <b>180</b>          | <b>R\$ 1.000.065,04</b>       |   |
| <b>Medição 1 - Início</b> | <b>30</b>           | <b>R\$ 8.051,87</b>           | Início com instalação de placa da obra e serviços de terraplenagem;   |
| <b>Medição 2</b>          | <b>30</b>           | <b>R\$ 13.740,40</b>          | Continuação dos serviços de terraplenagem e início da drenagem;   |
| <b>Medição 3</b>          | <b>30</b>           | <b>R\$ 14.523,80</b>          | Continuação dos serviços de terraplenagem e da drenagem. Início dos serviços de urbanização e diversos;   |
| <b>Medição 4</b>          | <b>30</b>           | <b>R\$ 320.294,99</b>         | Continuação dos serviços de urbanização. Início dos serviços de revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;                                       |
| <b>Medição 5</b>          | <b>30</b>           | <b>R\$ 322.474,19</b>         | Continuação dos serviços de urbanização e de revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos. Início da sinalização de trânsito;                       |
| <b>Medição 6</b>          | <b>30</b>           | <b>R\$ 320.979,79</b>         | Conclusão dos serviços de urbanização, revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos e da sinalização de trânsito. Vistoria e entrega final da obra. |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Resp. Técnico (assinatura digital):   | Prefeito(a) (assinatura digital): |
| ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ - CREA PR-219.277/D - ART/RRT Nº 1720250512690 | SEZAR AUGUSTO BOVINO              |

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE