



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : RIO BONITO DO IGUAÇU
PROJETO : CRECHE - PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ
CONVÊNIO : Nº 282/2024 SEDEF
EMPRESA VENCEDORA : DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ : 07.903.213/0001-72
CONTRATO EMPREITADA Nº : 04/2026 DATA ASSINATURA : 14/01/2026
VALOR TOTAL CONTRATADO : 1.890.000,00
SAM : Nº 57
LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 2
DATA DA MEDIÇÃO : 22/04/2026
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 11/10/2026
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/07/2027

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 11/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR		ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS				MEDIDA	CONTRATO	(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	89,83%	185.865,57	46,24%	206.901,99	95.661,88	57.817,48	37.844,40	18,29%	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	37,06%	10.861,93	33,96%	29.311,43	9.954,57	8.686,50	1.268,07	4,33%	
3		FUNDAÇÕES	100,00%	191.029,30	78,60%	191.029,30	150.146,10	114.427,68	35.718,42	18,70%	
4		ESTRUTURAS	-	-	61,89%	238.600,57	147.678,49	53.772,08	93.906,41	39,36%	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	55,21%	110.596,36	61.060,31	11.063,25	49.997,06	45,21%	
6		COBERTURA	-	-	-	128.742,23	-	-	-	-	
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	196.244,51	-	-	-	-	
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E	3,63%	5.804,30	-	159.968,36	-	-	-	-	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	0,16%	222,50	-	139.301,83	-	-	-	-	
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES,	-	-	1,87%	385.576,19	7.226,80	7.226,80	-	-	
11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	-	-	-	22.518,50	-	-	-	-	
12	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	81.208,73	-	-	-	-	
TOTAL CRONOGRAMA			393.783,60	TOTAL MEDIÇÃO		471.728,15	OK		Valor desta ETAPA da Medição		
							Acumulado Med. Anterior	252.993,79	218.734,36		

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:

R\$218.734,36

11,57 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 11/2025, que vai

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA	% META
META ATÉ 2ª ETAPA =	393.783,60
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	471.728,15
META FINANCEIRA ATINGIDA	
	119,79%

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
RODRIGO SOARES PEIXOTO
CREA PA-17.092/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ
ENGº CIVIL - CREA PR-219227

PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
SEZAR AUGUSTO BOVINO