



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APelido DO Empreendimento Recape asfáltico Araponga	INÍCIO DE OBRA 06/05/24
Nº CTEF 62/2024	EMPRESA EXECUTORA PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ 32.481.709/0001-87	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/05/2024 a 13/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 29,58%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:		TOTAL:	-	29,58	29,58	-	583.330,44	583.330,44
1.	IMPLANTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO	1.972.156,53	-	29,58	29,58	-	583.330,44	583.330,44
1.1.	PLACA DE OBRA	1.592,10	-	100,00	100,00	-	1.592,10	1.592,10
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	1.592,10	-	100,00	100,00	-	1.592,10	1.592,10
1.2.	LIMPEZAS	10.667,96	-	68,11	68,11	-	7.265,96	7.265,96
1.2.1.	LIMPEZA DE FAIXA DE DOMÍNIO COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS	3.107,96	-	100,00	100,00	-	3.107,96	3.107,96
1.2.2.	LIMPEZA (PAV.URB.)	7.560,00	-	55,00	55,00	-	4.158,00	4.158,00
1.3.	ESCAVAÇÕES	18.489,60	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	17.568,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	921,60	-	-	-	-	-	-
1.4.	TERRAPLENAGEM	11.661,60	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NÃO COMERCIAL ADQUIRIDO EM JAZIDA COM DMT DE 1,0 KM.	7.449,60	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN (A)	4.212,00	-	-	-	-	-	-
1.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	33.795,00	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA	21.996,00	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	11.799,00	-	-	-	-	-	-
1.6.	REGULARIZAÇÃO DE BASE	29.958,55	-	100,00	100,00	-	29.958,55	29.958,55
1.6.1.	BRITA GRADUADA 100% PI	20.755,33	-	100,00	100,00	-	20.755,33	20.755,33
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	9.203,22	-	100,00	100,00	-	9.203,22	9.203,22
1.7.	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA	58.826,04	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA EM CM-30	5.382,00	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	44,01	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5,38	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	18.913,44	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	3.236,97	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	7.680,96	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	23.563,28	-	-	-	-	-	-
1.8.	REPERFILAMENTO	990.025,15	-	55,00	55,00	-	544.513,83	544.513,83
1.8.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	13.365,00	-	55,00	55,00	-	7.350,75	7.350,75
1.8.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	51.115,53	-	55,00	55,00	-	28.113,54	28.113,54



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape asfáltico Araponga	INÍCIO DE OBRA 06/05/24
Nº CTEF 62/2024	EMPRESA EXECUTORA PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ 32.481.709/0001-87	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/05/2024 a 13/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 29,58%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:		TOTAL:	-	29,58	29,58	-	583.330,44	583.330,44
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	594,13	-	55,00	55,00	-	326,77	326,77
1.8.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.631,69	-	55,00	55,00	-	1.447,43	1.447,43
1.8.5.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	382.997,35	-	55,00	55,00	-	210.648,54	210.648,54
1.8.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	65.548,76	-	55,00	55,00	-	36.051,82	36.051,82
1.8.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	155.539,44	-	55,00	55,00	-	85.546,69	85.546,69
1.8.8.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	318.233,25	-	55,00	55,00	-	175.028,29	175.028,29
1.9.	CAPA DE ROLAMENTO	788.663,29	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	13.365,00	-	-	-	-	-	-
1.9.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	51.115,53	-	-	-	-	-	-
1.9.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	594,13	-	-	-	-	-	-
1.9.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.631,69	-	-	-	-	-	-
1.9.5.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	255.331,56	-	-	-	-	-	-
1.9.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	43.699,17	-	-	-	-	-	-
1.9.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	103.692,96	-	-	-	-	-	-
1.9.8.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	318.233,25	-	-	-	-	-	-
1.10.	CONTROLE TECNOLÓGICO	2.311,24	-	-	-	-	-	-
1.10.1.	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR INTERMEDIÁRIO COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS)	1.354,72	-	-	-	-	-	-
1.10.2.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	956,52	-	-	-	-	-	-
1.11.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	26.166,00	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	26.166,00	-	-	-	-	-	-

Observações:



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape asfáltico Araponga	INÍCIO DE OBRA 06/05/24
Nº CTEF 62/2024	EMPRESA EXECUTORA PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ 32.481.709/0001-87	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/05/2024 a 13/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 29,58%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					1.972.156,53	-	29,58	29,58	-	583.330,44	583.330,44
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.											

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Rio Bonito do Iguaçu

Local

quarta-feira, 15 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: IVAN LEGUIZAMON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 138.687/D-PR

ART/RRT: 1720241037488