

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 956464	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA 7 QUEDAS	INÍCIO DE OBRA 01/01/25
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/01/2025 a 30/04/2025	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 47,18%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>					<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	206.190,21	206.190,21
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS IRREGULARES - COMUNIDADE 7 QUEDAS	-	-	-	437.000,00	-	-	-	-	206.190,21	206.190,21
1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	1.696,82	-	-	-	-	1.696,82	1.696,82
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	377,07	1.696,82	-	4,50	4,50	-	1.696,82	1.696,82
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	-	-	-	29.023,88	-	-	-	-	14.511,94	14.511,94
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	7.255,97	29.023,88	-	2,00	2,00	-	14.511,94	14.511,94
1.3.	BASE	-	-	-	59.804,24	-	-	-	-	26.474,00	26.474,00
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.240,00	3,14	19.593,60	-	3.100,00	3.100,00	-	9.734,00	9.734,00
1.3.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	6.240,00	2,51	15.662,40	-	3.100,00	3.100,00	-	7.781,00	7.781,00
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.494,20	2,89	24.548,24	-	3.100,00	3.100,00	-	8.959,00	8.959,00
1.4.	CORDÃO	-	-	-	28.666,35	-	-	-	-	14.330,00	14.330,00
1.4.1.	ASSENTAMENTO CORDÃO LATERAL DE PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	2.080,00	11,31	23.524,80	-	1.000,00	1.000,00	-	11.310,00	11.310,00
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.702,50	3,02	5.141,55	-	1.000,00	1.000,00	-	3.020,00	3.020,00
1.5.	CORDÃO LATERAL / PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	301.489,03	-	-	-	-	148.930,45	148.930,45
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	5.990,40	37,08	222.124,03	-	3.150,00	3.150,00	-	116.802,00	116.802,00
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.103,39	2,95	56.355,00	-	7.641,00	7.641,00	-	22.540,95	22.540,95
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.800,00	2,95	23.010,00	-	3.250,00	3.250,00	-	9.587,50	9.587,50
1.6.	PROTEÇÃO LATERAL	-	-	-	15.687,36	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.248,00	12,57	15.687,36	-	-	-	-	-	-
1.7.	DRENAGEM (LIMPEZA DE CAIXAS DE RETENÇÃO)	-	-	-	632,32	-	-	-	-	247,00	247,00
1.7.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	83,20	7,60	632,32	-	32,50	32,50	-	247,00	247,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RIO BONITO DO IGUAÇU

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR - 219227/D

ART/RRT: 1720252396247