



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088011-41	Nº TransfereGOV 944750	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO	APELIDO EMPREENDIMENTO Recape asfáltico Rua João Bovaroli e outras	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
---------------------------	---------------------------	---	---	----------------------	--------------

Medição: **1** Período: **21/10/2024 a 09/04/2025** % Realizado Período.: **6,03%** % Realizado Acum.: **6,03%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	PLACA DE OBRA	1																								
3	LIMPEZA DE PAVIMENTO																									
4	1ª CAMADA (REPERFILAMENTO)																									
5	2ª CAMADA (CAPA)																									
6	MEIO FIO MOLDADO IN LOCO																									
7	CALÇADAS E PASSEIOS			1																						
8	ACESSO A VEÍCULOS	1	1		1																					
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																									
10	CONTROLE TECNOLÓGICO																									

		Data das Medições											
		09/04/2025	09/05/2025	09/06/2025	09/07/2025								
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	6,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	52.059,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%
	R\$	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59	52.059,59

Rio Bonito do Iguacu/PR
Local
quinta-feira, 10 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR- 219227/D
ART/RRT: 1720252016088