

SEDEF 2025	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA						CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																																				
Município:	RIO BONITO DO IGUACU		SAM	57	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	54	Repasse do Concedente		R\$	1.994.362,02	75,37%																				
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARA		LOTE n°	1	Data	19/11/2025	Dias		70	Data	07/02/2026	Sigla	SEDEF	Nº	nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	651.602,75	24,63%																				
Quantidade:	456,86		m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																																						
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)										Valor Total		Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL																									
		9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																
		Número de DIAS de cada ETAPA:		270	30	30	30	30	30	30	30																																
Data Início				7/2/26	10/3/26	10/4/26	11/5/26	11/6/26	12/7/26	12/8/26	12/9/26	13/10/26																															
Data Fim				9/3/26	9/4/26	10/5/26	10/6/26	11/7/26	11/8/26	11/9/26	12/10/26		12/11/26																														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	89,08	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	5,63									9	289.664,92	10,95																					
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	8,25	28,80	3,94	11,51	1,10	25,58	20,82											7	41.046,92	1,55																					
3	FUNDACOES	%	18,64	81,36																	2	267.579,63	10,11																				
4	ESTRUTURAS	%			78,56	20,61					0,83									3	334.177,40	12,63																					
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%					22,88	22,88	11,44	13,34	24,53	4,93									6	154.862,25	5,85																				
6	COBERTURA	%							8,90	79,15	11,95									3	180.273,34	6,81																					
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%							39,27	27,31	8,80	19,62	5,00							5	274.740,98	10,38																					
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	3,60	0,02	2,80	8,21	11,21	9,05	19,41	41,39	4,31									9	224.109,27	8,47																					
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	0,16			6,57	20,63	38,76	2,66	6,91	24,32									7	195.051,49	7,37																					
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			6,57	3,36	18,33	15,14	42,11	6,19	8,31									7	539.974,39	20,41																					
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%							33,00	62,65	4,35									3	31.532,71	1,20																					
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%					0,18			8,11	91,71									3	112.951,47	4,27																					
TOTAIS																																											
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9									Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	194.481,27	1.651,27	1.651,27	1.651,27	1.651,27	1.651,27	1.651,27	1.651,27	12.291,04	-	-	-	-	-	-	-	-	9	218.331,20	8,25%																				
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	63.541,39	539,51	539,51	539,51	539,51	539,51	539,51	539,51	4.015,76	-	-	-	-	-	-	-	-	9	71.333,72	2,70%																				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	2.552,45	8.910,10	1.219,70	3.560,10	341,07	7.915,04	6.440,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	30.938,60	1,17%																				
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	833,94	2.911,13	398,50	1.163,16	111,43	2.586,02	2.104,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10.108,32	0,38%																				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	37.594,42	164.090,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	201.684,72	7,62%																				
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	12.282,94	53.611,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	65.894,91	2,49%																				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	197.884,65	51.913,42	-	-	-	-	2.083,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3	251.881,93	9,52%																				
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	64.653,35	16.961,28	-	-	-	-	680,84	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82.295,47	3,11%																				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	26.711,66	26.711,66	13.355,71	15.567,69	28.627,28	5.751,44	-	-	-	-	-	-	-	-	6	116.725,44	4,41%																				
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	8.727,30	8.727,30	4.363,61	5.086,31	9.353,17	1.879,12	-	-	-	-	-	-	-	-	6	38.136,81	1,44%																				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	12.093,51	107.544,63	16.240,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	135.878,72	5,14%																				
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	3.951,22	35.137,24	5.306,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44.394,62	1,68%																				
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	81.313,11	56.559,50	18.229,23	40.622,19	10.358,46	-	-	-	-	-	-	-	-	5	207.082,49	7,83%																				
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	26.566,81	18.479,26	5.955,90	13.272,18	3.384,34	-	-	-	-	-	-	-	-	5	67.658,49	2,56%																				
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	6.085,74	41,09	4.738,01	13.865,25	18.928,67	15.289,50	32.781,91	69.908,63	7.280,68	-	-	-	-	-	-	-	-	9	168.919,48	6,38%																				
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.988,35	13,43	1.548,01	4.530,09	6.184,42	4.995,42	10.710,59	22.840,72	2.378,76	-	-	-	-	-	-	-	-	9	55.189,79	2,09%																				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	234,98	-	-	9.655,43	30.331,75	56.977,15	3.907,24	10.151,72	35.759,30	-	-	-	-	-	-	-	-	7	147.017,57	5,56%																				
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	76,77	-	-	3.154,64	9.910,06	18.615,71	1.276,58	3.316,80	11.683,36	-	-	-	-	-	-	-	-	7	48.033,92	1,82%																				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	26.724,09	13.681,78	74.583,85	61.615,41	171.402,38	25.173,61	33.817,65	-	-	-	-	-	-	-	-	7	406.998,77	15,38%																				
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	8.731,36	4.470,15	24.368,21	20.131,14	56.001,00	8.224,78	11.048,98	-	-	-	-	-	-	-	-	7	132.975,62	5,03%																				
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	7.843,69	14.890,54	1.033,15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23.767,38	0,90%																				
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	2.562,71	4.865,07	337,55	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.765,33	0,29%																				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	153,86	-	-	-	6.902,05	78.079,81	-	-	-	-	-	-	-	-	3	85.135,72	3,22%																				
12C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	50,27	-	-	-	2.255,06	25.510,42	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27.815,75	1,05%																				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	240.948,86	174.692,76	232.217,72	121.192,77	233.861,38	225.457,09	365.368,18	216.251,73	184.371,53	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.994.362,02	75,37%																				
C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	78.723,39	57.076,04	75.870,73	39.596,40	76.407,74	73.661,89	119.373,98	70.654,29	60.238,29	-	-	-	-	-	-	-	-	9	651.602,75	24,63%																				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	319.672,25	231.768,80	308.088,45	160.789,17	310.269,12	299.118,98	484.742,16	286.906,02	244.609,82	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.645.964,77	100,00%																				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	12,08%	8,76%	11,64%	6,08%	11,73%	11,30%	18,32%	10,84%	9,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.645.964,77	100,00%																				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	12,08%	20,84%	32,48%	38,56%	50,29%	61,59%	79,91%	90,76%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	OK																				
Resp. Técnico:			Assinatura:						Assinatura:						Assinatura:						data:																						
ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ - CREA PR-219.227/D - ART/VRT Nº 1720252147026			SEZAR AUGUSTO BOVINO																																								
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/11/2025 - qua																						



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:
Enio Augusto Siqueira da Luz (19/11/2025 17:20:50)

Nome/controlado do arquivo:
2025111917205029.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controlado=2025111917205029>