

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU			SAM	66	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	74	Repasso do Concedente		R\$	4.991.608,49	95,00%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO APAE MUNICIPAL			LOTE nº	1	Data	26/03/2026	Dias	70	Data	14/06/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R\$	262.716,24	5,00%	
Quantidade:	1.841,07 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Valor Total	TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL						
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30										
			14/6/26	15/7/26	15/8/26	15/9/26	16/10/26	16/11/26	17/12/26	17/1/27	20/3/27	20/4/27	21/5/27											
			14/7/26	14/8/26	14/9/26	15/10/26	15/11/26	16/12/26	16/1/27	16/2/27	19/3/27	19/4/27	20/5/27	20/6/27										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	65,72	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	1,81	1,81							12	399.746,62	7,61	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	28,41	17,09		54,51															3	66.226,18	1,26	
3	FUNDAÇÕES	%	81,91			18,09															2	190.683,61	3,63	
4	ESTRUTURAS	%	10,29	30,06	16,62	22,37	20,65														5	1.510.629,58	28,75	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		4,67	22,72	39,72		10,62	22,27												5	364.945,84	6,95	
6	COBERTURA	%						30,43	62,33		7,23										3	449.581,72	8,56	
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%								52,58	34,53	12,89									3	271.311,25	5,16	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	0,90		0,07	1,42	1,12	1,10		15,66	29,12	7,93	10,46	32,23							10	550.876,44	10,48	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	0,09		8,38	1,52		22,44	6,42	16,12	5,23	0,86	25,56	13,38							10	246.462,87	4,69	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		0,27		0,39	1,88	4,67	5,42	12,47	19,95	33,00	14,28	7,65							10	1.173.124,41	22,33	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																				-	-	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%												100,00							1	30.736,21	0,58	
TOTAIS																							5.254.324,73	100,00
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	249.576,14	12.933,59	12.933,59	12.933,59	12.933,59	12.933,58	12.933,59	12.933,58	12.933,59	12.933,58	6.890,45	6.890,46	-	-	-	-	-	12	379.759,33	7,23%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	13.135,59	680,71	680,71	680,71	680,71	680,71	680,71	680,71	680,71	680,71	362,65	362,66	-	-	-	-	-	12	19.987,29	0,38%	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	17.871,23	10.750,26	-	34.293,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62.914,88	1,20%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	940,59	565,80	-	1.804,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.311,30	0,06%	
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$	148.382,29	-	-	32.767,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	181.149,43	3,45%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.809,59	-	-	1.724,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.534,18	0,18%	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	147.732,90	431.380,04	238.569,33	321.033,60	296.382,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.435.098,10	27,31%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.775,42	22.704,21	12.556,28	16.896,51	15.599,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	75.531,48	1,44%	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	16.200,34	78.761,24	137.702,98	-	36.806,92	77.227,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	346.698,55	6,60%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	852,65	4.145,33	7.247,52	-	1.937,21	4.064,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.247,29	0,35%	
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	129.982,50	266.229,51	-	30.890,63	-	-	-	-	-	-	-	-	3	427.102,64	8,13%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	6.841,18	14.012,08	-	1.625,82	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22.479,08	0,43%	
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	135.525,24	89.009,53	33.210,92	-	-	-	-	-	-	-	3	257.745,69	4,91%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	7.132,91	4.684,71	1.747,94	-	-	-	-	-	-	-	3	13.565,56	0,26%	
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	4.721,67	-	382,35	7.449,70	5.867,76	5.746,66	-	81.934,47	152.373,31	41.475,72	54.727,16	168.653,81	-	-	-	-	-	10	523.332,61	9,96%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	248,51	-	20,12	392,09	308,83	302,46	-	4.312,34	8.019,65	2.182,93	2.880,38	8.876,52	-	-	-	-	-	10	27.543,83	0,52%	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	210,59	-	19.614,22	3.554,42	-	52.536,15	15.038,20	37.737,14	12.256,89	2.020,84	59.843,95	31.327,32	-	-	-	-	-	10	234.139,72	4,46%	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	11,08	-	1.032,33	187,08	-	2.765,06	791,48	1.986,17	645,10	106,36	3.149,68	1.648,81	-	-	-	-	-	10	12.323,15	0,23%	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	2.974,74	-	4.399,45	20.963,18	52.082,38	60.440,45	138.961,13	222.388,35	367.826,02	159.171,82	85.260,67	-	-	-	-	-	10	1.114.468,19	21,21%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	156,57	-	231,55	1.103,33	2.741,18	3.181,08	7.313,74	11.704,65	19.359,26	8.377,46	4.487,40	-	-	-	-	-	10	58.656,22	1,12%	
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.199,40	-	-	-	-	-	1	29.199,40	0,56%	
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.536,81	-	-	-	-	-	1	1.536,81	0,03%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	568.494,82	474.238,97	350.260,73	554.134,27	336.146,76	290.088,19	431.868,82	407.091,56	519.852,30	457.467,08	280.633,38	321.331,66	-	-	-	-	-	12	4.991.608,54	95,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	29.920,78	24.959,94	18.434,77	29.164,96	17.691,93	15.267,80	22.729,93	21.425,87	27.360,64	24.077,20	14.770,17	16.912,20	-	-	-	-	-	12	262.716,19	5,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	598.415,60	499.198,91	368.695,50	583.299,23	353.838,69	305.355,99	454.598,75	428.517,43	547.212,94	481.544,28	295.403,55	338.243,86	-	-	-	-	-		5.254.324,73	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	11,39%	9,50%	7,02%	11,10%	6,73%	5,81%	8,65%	8,16%	10,41%	9,16%	5,62%	6,44%							5.254.324,73	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	11,39%	20,89%	27,91%	39,01%	45,74%	51,55%	60,21%	68,36%	78,78%	87,94%	93,56%	100,00%								OK	OK
Resp. Técnico:	Assinatura:										Assinatura:										data:			
ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ - CREA PR-219227/D - ART/RRT Nº 1720261724324										SEZAR AUGUSTO BOVINO														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		26/03/2026 - qui		