



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 040600-2025 | Nº TGOV 040600 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Ig | APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Unidades Habitacionais

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE	3.058.523,25	% Período:	6,80%	8,50%	9,64%	8,48%	7,72%	7,15%	12,95%	5,79%	10,52%	10,54%	5,83%	6,08%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.308,41	% Período:	58,30%	41,70%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	73.723,00	% Período:	4,00%	8,00%	12,00%	4,00%	4,00%	12,00%	12,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	10,00%	
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	376.854,96	% Período:	41,67%	58,33%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	223.678,80	% Período:			83,33%	16,67%									
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	559.608,96	% Período:				12,50%	41,67%	37,50%	8,33%						
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	510.960,72	% Período:							66,67%	33,33%					
1.7.	REVESTIMENTOS	375.495,36	% Período:									37,50%	62,50%			
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	245.815,44	% Período:										33,33%	66,67%		
1.9.	INSTALAÇÕES	597.178,32	% Período:			16,67%	25,00%					29,17%			29,17%	
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.899,28	% Período:											66,67%	33,33%	
Total: R\$ 3.058.523,25				%:	6,80%	8,50%	9,64%	8,48%	7,72%	7,15%	12,95%	5,79%	10,52%	10,54%	5,83%	6,08%
				Repasso:	188.476,52	235.690,30	267.160,84	235.166,79	213.999,60	198.212,23	359.012,57	160.378,10	291.493,12	292.307,08	161.664,17	168.438,68
				Contrapartida:	19.481,57	24.361,74	27.614,64	24.307,63	22.119,72	20.487,89	37.108,75	16.577,21	30.129,72	30.213,84	16.710,15	17.410,39
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	207.958,09	260.052,04	294.775,48	259.474,42	236.119,32	218.700,12	396.121,32	176.955,31	321.622,84	322.520,92	178.374,32	185.849,07
				%:	6,80%	15,30%	24,94%	33,42%	41,14%	48,29%	61,25%	67,03%	77,55%	88,09%	93,92%	100,00%
				Repasso:	188.476,52	424.166,82	691.327,66	926.494,45	1.140.494,05	1.338.706,28	1.697.718,85	1.858.096,95	2.149.590,07	2.441.897,15	2.603.561,32	2.772.000,00
				Contrapartida:	19.481,57	43.843,31	71.457,95	95.765,58	117.885,30	138.373,19	175.481,94	192.059,15	222.188,87	252.402,71	269.112,86	286.523,25
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	207.958,09	468.010,13	762.785,61	1.022.260,03	1.258.379,35	1.477.079,47	1.873.200,79	2.050.156,10	2.371.778,94	2.694.299,86	2.872.674,18	3.058.523,25
				Administração Local:	4,00%	12,00%	24,00%	28,00%	32,00%	44,00%	56,00%	65,00%	74,00%	82,00%	90,00%	100,00%

Rio Bonito do Iguauçu/PR

Local

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ

CREA/CAU: 219227/D

ART/RRT: 1720255291306