

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	RIO BONITO DO IGUACU	PRIORIDADE Nº 74	SAM	66
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO APAE MUNICIPAL	LOTE nº	1	
Local da Obra:	CENTRO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	26/03/2026 - qui	
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 5.254.324,73	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.963.981,22	Valor total dos Materiais:	R\$ 3.290.343,51
			37,38%		62,62%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 5.254.324,73	
Medição 1 - Início	30	R\$ 598.415,60	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 51,30%, MOV. TERRA (T), DRENAGEM, A. PLUVIAIS 28,40%, FUNDAÇÕES 81,90%, ESTRUTURAS 10,30%, INST. ELÉTRICAS 0,90%, INST. HIDRÁULICAS 0,10%
Medição 2	30	R\$ 499.198,91	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,10%, MOV. TERRA (T), DRENAGEM, A. PLUVIAIS 17,10%, ESTRUTURAS 30,10%, ALVENARIA 4,7%, REVESTIMENTOS (IMPERM.) 0,30%.
Medição 3	30	R\$ 368.695,50	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,10%, ESTRUTURAS 16,60%, ALVENARIA 22,70%, INST. ELÉTRICAS 0,10%, INST. HIDRÁULICAS 8,40%.
Medição 4	30	R\$ 583.299,23	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,10%, MOV. TERRA (T), DRENAGEM, A. PLUVIAIS 54,50%, FUNDAÇÕES 18,10%, ESTRUTURAS
Medição 5	30	R\$ 353.838,69	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,00%, ESTRUTURAS 22,60%, INST. ELÉTRICAS 1,10%, REVESTIMENTOS 1,80%
Medição 6	30	R\$ 305.355,99	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,80%, ALVENARIA 10,60%, COBERTURAS 30,40%, INST. ELÉTRICAS 1,10%, INST. HIDRÁULICAS 22,40%, REVESTIMENTOS 4,70%,
Medição 7	30	R\$ 454.598,75	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,10%, ALVENARIA 22,30%, COBERTURAS 62,30%, INST. HIDRÁULICAS 6,40%, REVESTIMENTOS 5,40%.
Medição 8	30	R\$ 428.517,43	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,30%, ESQUADRIAS 52,60%, INST. ELÉTRICAS 15,70%, INST. HIDRÁULICAS 16,10%, REVESTIMENTOS 12,40%.

Medição 9	30	R\$ 547.212,94	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,70%, COBERTURA 7,30%, ESQUADRIAS 34,50%, INST. ELÉTRICAS 29,10%, INST. HIDRÁULICAS 5,20%, REVESTIMENTOS 20%.
Medição 10	30	R\$ 481.544,28	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,70%, ESQUADRIAS 12,90%, INST. ELÉTRICAS 7,90%, INST. HIDRÁULICAS 0,90%, REVESTIMENTOS 33,10%.
Medição 11	30	R\$ 295.403,55	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,60%, INST. ELÉTRICAS 10,50%, INST. HIDRÁULICAS 25,60%, REVESTIMENTOS 14,30%
Medição 12	30	R\$ 338.243,86	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,80%, INST. ELÉTRICAS 32,20%, INST. HIDRÁULICAS 13,40, REVESTIMENTOS 7,60%, LIMPEZA FINAL E DIVERSOS 100%.

Resp. Técnico (assinatura digital): ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ - CREA PR-219227/D - ART/RRT Nº 1720261724324	Prefeito(a) (assinatura digital): SEZAR AUGUSTO BOVINO
--	--

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE