

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

Apelido Empreendimento  
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA

Nº Operação  
A

Nº TransfereGOV  
A

Apelido Empreendimento  
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

9

ELTPO

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	SERVIÇOS PRELIMINARES	ESTRUTURA	ALVENARIA E VEDAÇÕES	COBERTURA	PISOS E REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	ESQUADRIAS	PINTURA	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	LOUÇAS E METAIS	ESTRUTURAS METÁLICAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Total:</b>		<b>1.265.942,83</b>	<b>30.130,34</b>	<b>227.150,66</b>	<b>119.674,24</b>	<b>132.279,45</b>	<b>213.724,83</b>	<b>127.110,06</b>	<b>84.340,59</b>	<b>133.168,54</b>	<b>38.358,91</b>	<b>23.394,69</b>	<b>68.712,65</b>	<b>67.897,87</b>
1	Administração Local	146.553,12	3.488,06	26.296,32	13.854,21	15.313,46	24.742,07	14.715,02	9.763,77	15.416,39	4.440,66	2.708,31	7.954,59	7.860,26
2	MÊS 1	46.334,88	26.642,28	15.296,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.396,52
3	MÊS 2	44.113,01	-	42.854,57	-	-	-	-	-	-	1.258,44	-	-	-
4	MÊS 3	115.476,84	-	115.476,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MÊS 4	258.610,49	-	27.226,85	105.820,03	54.649,30	51.324,64	5.906,42	-	-	13.683,25	-	-	-
6	MÊS 5	235.473,65	-	-	-	62.316,69	50.332,03	99.322,68	-	6.828,59	1.858,12	-	-	14.815,54
7	MÊS 6	196.856,07	-	-	-	-	63.086,45	7.165,94	66.033,94	23.624,43	17.118,44	-	-	19.826,87
8	MÊS 7	135.929,53	-	-	-	-	24.239,64	-	8.542,88	81.944,03	-	-	10.968,35	10.234,63
9	MÊS 8	86.595,24	-	-	-	-	-	-	-	5.355,10	-	20.686,38	49.789,71	10.764,05
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F  
F  
F  
F  
F  
F  
F

RIO BONITO DO IGUAÇU  
Local  
quarta-feira, 4 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ  
CREA/CAU: 219227/D  
ART/RRT: 1720261303973

---

Responsável Técnico  
Nome: ENIO AUGUSTO SIQUEIR/  
CREA/CAU: 219227/D  
ART/RRT: 1720261303973