

| ITEM  | SERVIÇOS              | ÍNDICE  | 30         | % NO PERIODO | 60         | % NO PERIODO | 90         | % NO PERIODO |
|---|-----------------------|---------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 01  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | 1,16%   | 3.241,35   | 7,14%        | 3.241,35   | 7,14%        | 3.241,35   | 7,14%        |
| 02  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3,81%   | 104.805,88 | 70,00%       | 29.944,54  | 20,00%       |            |              |
| 03  | FUNDAÇÃO              | 6,21%   |            |              | 121.961,93 | 50,00%       | 121.961,93 | 50,00%       |
| 04  | ESTRUTURA             | 7,20%   |            |              |            |              | 56.539,91  | 20,00%       |
| 05  | COBERTURA             | 34,88%  |            |              |            |              |            |              |
| 06  | FECHAMENTO            | 13,12%  |            |              |            |              |            |              |
| 07  | PISO                  | 24,18%  |            |              |            |              |            |              |
| 08  | FORRO                 | 1,37%   |            |              |            |              |            |              |
| 09  | HIDRAULICA            | 1,12%   |            |              |            |              |            |              |
| 10  | ELETRICA              | 3,41%   |            |              |            |              |            |              |
| 11  | PINTURA               | 1,08%   |            |              |            |              |            |              |
| 12  | ESQUADRIAS            | 1,41%   |            |              |            |              |            |              |
| 13  | LOUÇAS E COMPONENTES  | 1,05%   |            |              |            |              |            |              |
|   |                       | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |
|   |                       | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |
|   |                       | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |
| VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO   |                       | 100,00% | 108.047,22 | 2,75%        | 155.147,82 | 3,95%        | 181.743,19 | 4,63%        |
| VALOR PROPOSTO  |                       |         |            | 2,75%        |            | 3,95%        |            | 4,63%        |
| DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS  |                       |         |            |              |            |              |            |              |
| TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO   |                       |         | 108.047,22 | 2,75%        | 263.195,04 | 6,70%        | 444.938,23 | 11,33%       |
| <p><b>OBS: CASO O PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA SEJA DIFEREN</b></p> |                       |         |            |              |            |              |            |              |

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU  
OBRA PRIMA COMERCIO SERVICOS E DECORACAO LTDA

| 120        | % NO PERIODO | 150          | % NO PERIODO | 180          | % NO PERIODO | 210          | % NO PERIODO | 240        | % NO PERIODO | 270        | % NO PERIODO | 300        | % NO PERIODO |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 3.241,35   | 7,14%        | 3.241,35     | 7,14%        | 3.241,35     | 7,14%        |              | 7,14%        |            | 7,14%        |            | 7,14%        |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
| 226.159,63 | 80,00%       |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
|            |              | 1.095.735,23 | 80,00%       | 273.933,81   | 20,00%       |              |              |            |              |            |              |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              | 360.732,50 | 70,00%       | 154.599,64 | 30,00%       |            |              |
|            |              |              |              | 759.569,98   | 80,00%       | 189.892,50   | 20,00%       |            |              |            |              |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              | 42.894,14  | 80,00%       | 10.723,54  | 20,00%       |
|            |              |              |              | 22.007,51    | 50,00%       | 8.803,01     | 20,00%       | 13.204,51  | 30,00%       |            |              |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              | 93.811,10  | 70,00%       |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              | 55.312,57  | 100,00%      |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
|            |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |
| 229.400,98 | 5,84%        | 1.098.976,57 | 27,99%       | 1.058.752,65 | 26,96%       | 198.695,50   | 5,06%        | 373.937,01 | 9,52%        | 197.493,79 | 5,03%        | 159.847,21 | 4,07%        |
|            | 5,84%        |              | 27,99%       |              | 26,96%       |              | 5,06%        |            | 9,52%        |            | 5,03%        |            | 4,07%        |
| 674.339,21 | 17,17%       | 1.773.315,78 | 45,16%       | 2.832.068,43 | 72,12%       | 3.030.763,93 | 5,06%        | 373.937,01 | 9,52%        | 571.430,79 | 14,55%       | 731.278,00 | 18,62%       |

TE DE 180 DIAS (MODELO ACIMA) FAVOR MODIFICAR A QUANTIDADE DAS COLUNAS MENSAIS CONFORME FÓRMULAS

|   |              |            |              |                            |                             |
|---|--------------|------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| <p>DATA: 28/04/26</p> <p>TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO</p> <p>PROTOCOLO:</p> <p>PRAZO EXECUÇÃO 558 DIAS</p> |              |            |              |                            |                             |
|   |              |            |              | BDI                        | 20,00%                      |
| 330   | % NO PERIODO | 360        | % NO PERIODO | VALOR<br>SERVIÇO<br>C/ BDI | VALOR<br>PLANILHA<br>S/ BDI |
|   |              |            |              | 45.397,01                  | 37.830,84                   |
|   |              |            |              | 149.722,68                 | 124.768,90                  |
|   |              |            |              | 243.923,87                 | 203.269,89                  |
|   |              |            |              | 282.699,54                 | 235.582,95                  |
|   |              |            |              | 1.369.669,03               | 1.141.390,86                |
|   |              |            |              | 515.332,14                 | 429.443,45                  |
|   |              |            |              | 949.462,48                 | 791.218,73                  |
|   |              |            |              | 53.617,68                  | 44.681,40                   |
|   |              |            |              | 44.015,03                  | 36.679,19                   |
| 40.204,76   | 30,00%       |            |              | 134.015,86                 | 111.679,88                  |
| 34.007,87   | 80,00%       | 8.501,97   | 20,00%       | 42.509,83                  | 35.424,86                   |
|   |              |            |              | 55.312,57                  | 46.093,81                   |
|   |              | 41.060,09  | 100,00%      | 41.060,09                  | 34.216,74                   |
|   |              |            |              |                            |                             |
|   |              |            |              |                            |                             |
|   |              |            |              |                            |                             |
| 74.212,62   | 1,89%        | 49.562,05  | 1,26%        | 3.926.737,80               | 3.272.281,50                |
|   | 1,89%        |            | 1,26%        |                            |                             |
| 805.490,62  | 20,51%       | 855.052,68 | 21,78%       |                            |                             |
| <p><b>PRAZO ESTABELECIDO EM EDITAL E AJUSTAR</b></p>  |              |            |              |                            |                             |