

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:		RIO BONITO DO IGUAÇU			SAM	59	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	61	Repasse do Concedente		R\$	2.150.000,00	81,18%		
Projeto :		CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense			LOTE nº	1	Data	05/11/2025	Dias	70	Data	24/01/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	420	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	498.283,56	18,82%		
Quantidade:		540,84	m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	2.648.283,56	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
ITEM		ok	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	420	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									
	Data Início		24/1/26	24/2/26	27/3/26	27/4/26	28/5/26	28/6/26	29/7/26	29/8/26	29/9/26	30/10/26	30/11/26	31/12/26	31/1/27	3/3/27											
	Data Fim		23/2/26	26/3/26	26/4/26	27/5/26	27/6/26	28/7/26	28/8/26	28/9/26	29/10/26	29/11/26	30/12/26	30/1/27	2/3/27	2/4/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	3,32	18,55	11,42	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	6,47	6,47	6,47	5,91	5,91	5,91					14	308.188,40	11,64				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		21,50		34,31	15,41	4,43		8,87	7,04	8,43									7	19.226,82	0,73				
3	FUNDACOES	%			28,23	16,74	3,87	2,25						5,39	35,72	7,80					7	139.273,61	5,26				
4	ESTRUTURAS	%			1,54	7,02	10,94	11,78	15,45	18,92	12,98	7,06	2,86	1,00	4,79	5,66					12	514.412,47	19,42				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				1,16	2,91	11,64	17,46	14,55	2,91	2,91	2,91	2,13	21,37	20,05					11	180.783,46	6,83				
6	COBERTURA	%								1,44	54,73	10,10	21,49	12,23							5	206.550,16	7,80				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%							2,23		2,61	47,62	18,23	3,76	24,25	1,30					7	264.814,46	10,00				
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	2,09				1,51	2,92	2,92	3,76	5,11	9,00	34,39	27,22	9,17	1,92					11	165.831,31	6,26				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%							0,18	2,28	3,97	27,50	20,34	27,34	18,39						7	111.831,21	4,22				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%						2,31	10,48	14,00	3,29	11,70	13,51	14,51	14,80	15,41					9	657.588,16	24,83				
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%											1,85	0,28	41,98	55,89					4	74.699,34	2,82				
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%													100,00						1	5.084,16	0,19				
TOTAIS																								2.648.283,56	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	8.306,36	46.422,39	28.563,04	14.790,70	14.790,70	14.790,70	14.790,70	14.790,70	16.194,77	16.194,77	16.194,77	14.790,70	14.790,70	14.790,69		-	-	-	-	14	250.201,69	9,45%		
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.925,09	10.758,84	6.619,76	3.427,89	3.427,89	3.427,89	3.427,89	3.427,89	3.753,30	3.753,30	3.753,30	3.427,89	3.427,89	3.427,89		-	-	-	-	14	57.986,71	2,19%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	3.356,51	5.355,79	2.405,64	690,74	-	1.384,88	1.099,51	1.316,15	-	-	-	-	-		-	-	-	-	7	15.609,22	0,59%		
2C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	777,91	1.241,26	557,53	160,09	-	320,96	254,82	305,03	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	7	3.617,60	0,14%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	31.914,55	18.931,86	4.381,11	2.540,73	-	-	-	-	-	6.098,59	40.383,10	8.818,87		-	-	-	-	7	113.068,81	4,27%		
3C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	7.396,51	4.387,64	1.015,37	588,84	-	-	-	-	-	-	1.413,40	9.359,18	2.043,86		-	-	-	-	7	26.204,80	0,99%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	6.423,33	29.336,87	45.702,87	49.196,48	64.538,25	79.028,80	54.193,90	29.488,61	11.925,70	4.179,35	19.985,77	23.624,08		-	-	-	-	12	417.624,01	15,77%		
4C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.488,67	6.799,11	10.592,09	11.401,77	14.957,37	18.315,70	12.559,97	6.834,27	2.763,89	968,61	4.631,90	5.475,11	-		-	-	-	12	96.788,46	3,65%			
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	1.708,12	4.270,31	17.081,25	25.621,88	21.351,57	4.270,31	4.270,31	3.123,75	31.368,49	29.432,13			-	-	-	-	11	146.768,43	5,54%		
5C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	395,87	989,69	3.958,75	5.938,12	4.948,43	989,69	989,69	989,69	723,97	7.269,95	6.821,18			-	-	-	-	11	34.015,03	1,28%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	2.416,46	91.778,28	16.939,03	36.039,44	20.513,82	-	-	-		-	-	-	-	5	167.687,03	6,33%		
6C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	560,04	21.270,52	3.925,79	8.352,50	4.754,28	-	-	-		-	-	-	-	5	38.863,13	1,47%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	4.802,31	-	5.621,50	102.368,62	39.189,00	8.087,67	52.133,97	2.785,63		-	-	-	-	7	214.988,70	8,12%		
7C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	1.112,98	-	1.302,84	23.724,94	9.082,44	1.874,40	12.082,56	645,60		-	-	-	-	7	49.825,76	1,88%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	2.808,23																							