

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	RIO BONITO DO IGUACU	SAM	50	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	55	Repasso do Concedente	R\$	2.633.787,66	#####									
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	10/07/2025	Dias	30	Data	19/08/2025	Sigla	PAM	Nº	nº dias	240	Ok o nº de DIAS	Repasso do Concedente	R\$	-	#####					
Quantidade:	11.108,80	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													Valor Total	2.633.787,66	#####						
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL						
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		240	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
Data Início		19/8/25	19/9/25	20/10/25	20/11/25	21/12/25	21/1/26	21/2/26	24/3/26															
Data Fim		18/9/25	19/10/25	19/11/25	20/12/25	20/1/26	20/2/26	23/3/26	23/4/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																	1	3.697,24	0,00		
2	TERRAPLENAGEM	%	17,12	82,88																2	10.783,68	0,00		
3	DRENAGEM	%	38,07	33,73	28,20															3	383.211,91	0,15		
4	BASE / SUB-BASE	%			20,68	32,07	27,65	17,15	2,44											5	799.266,57	0,30		
5	REVESTIMENTO	%				14,30	43,93	25,63	16,14											4	931.865,75	0,35		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%			10,86	25,48	39,40	17,19	7,07											5	116.589,74	0,04		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%				5,34	19,58	12,30	18,80	43,99										5	279.960,91	0,11		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%								100,00										1	42.308,42	0,02		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		2,34	4,74	17,87	36,20	23,72	15,12											6	66.103,44	0,03		
TOTALS													2.633.787,66	1,00										
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.697,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.697,24	0,14%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	1.845,76	8.937,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.783,68	0,41%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	145.897,33	129.247,51	108.067,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	383.211,91	14,55%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	165.291,58	256.313,47	221.034,08	137.110,30	19.517,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	799.266,56	30,35%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	133.237,41	409.323,34	238.875,85	150.429,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	931.865,76	35,38%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	12.664,89	29.701,49	45.936,41	20.043,02	8.243,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	116.589,74	4,43%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	14.936,92	54.819,38	34.434,24	52.622,28	123.148,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	279.960,91	10,63%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	42.308,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42.308,42	1,61%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	1.549,76	3.135,64	11.814,59	23.927,57	15.679,33	9.996,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	66.103,44	2,51%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
T	TOTALS	TESOURO	R\$	151.440,33	139.735,19	289.159,18	446.003,88	755.040,78	446.142,74	240.809,05	165.456,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.633.787,66	#####	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	151.440,33	139.735,19	289.159,18	446.003,88	755.040,78	446.142,74	240.809,05	165.456,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.633.787,66	#####	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,75%	5,31%	10,98%	16,93%	28,67%	16,94%	9,14%	6,28%												2.633.787,66	#####
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,75%	11,06%	22,03%	38,97%	67,64%	84,57%	93,72%	100,00%												OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:									Prefeito(a):									data:				
ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ - CREA PR-219.227/D - ART/RRT Nº 1720253664407		Assinatura:									SEZAR AUGUSTO BOVINO													
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE											Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					10/07/2025 - qui			