

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PROT. ORIGEM: 20.955.243-2
 TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA
 RESP. TÉCN. FISCALIZAÇÃO: ENG. IVAN LEGUIZAMÓN
 ART/RRT ORÇ. Nº: 1720241511970
 TABELA REFERÊNCIA: Sinapi/PR - JANEIRO/2022 (com desoneração)

COLUNAS PARA CÓPIA OU EXCLUSÃO		COLUNAS PARA CÓPIA OU EXCLUSÃO		COLUNAS PARA CÓPIA OU EXCLUSÃO		COLUNAS PARA CÓPIA OU EXCLUSÃO		COLUNAS PARA CÓPIA OU EXCLUSÃO		1	
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	TOTAL MEDIDO ACUMULADO		MEDIDAÇÃO		24/07/2024	
13/12/2023	31/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	14/06/2024	24/07/2024						

CÓDIGOS ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)		INFL. (%)	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	% ACUM	PREÇO
					SEM BDI	C/ BDI									
1	PLANILHA SINTÉTICA														
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
	SUB-TOTAL: ADMINISTRAÇÃO LOCAL				119.000,00	144.712,90	3,566%	13.226,90	9.768,23	11.996,83	13.284,79	18.812,88	11.577,16	54,36%	78.666,79
2	SERVIÇOS PRELIMINARES														
	SUB-TOTAL: SERVIÇOS PRELIMINARES				35.046,56	42.619,71	1,050%	23.544,71	5.869,23	5.869,23	-	7.336,54	-	100,00%	42.619,71
3	MOVIMENTO DE TERRA														
	SUB-TOTAL: MOVIMENTO DE TERRA				8.598,27	10.456,26	0,258%	10.456,26	-	-	-	-	-	100,00%	10.456,26
4	FUNDAÇÃO														
	SUB-TOTAL: FUNDAÇÃO				247.154,53	300.561,66	7,407%	300.561,66	-	-	-	-	-	100,00%	300.561,66
5	SUPRAESTRUTURA														
	SUB-TOTAL: SUPRAESTRUTURA				402.363,48	489.309,40	12,058%	-	228.590,85	187.336,47	-	73.381,51	-	100,00%	489.308,83
6	ALVENARIAS - VEDAÇÃO														
	SUB-TOTAL: ALVENARIAS - VEDAÇÃO				236.881,63	288.068,92	7,099%	-	64.070,89	27.459,81	-	146.120,55	50.417,67	100,00%	288.068,92
7	COBERTURA														
	SUB-TOTAL: COBERTURA				253.402,73	308.160,02	7,594%	-	-	-	184.659,90	-	37.050,04	71,95%	221.709,94
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS														
	SUB-TOTAL: IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS				22.504,82	27.367,84	0,674%	-	13.355,37	6.707,82	7.304,65	-	-	100,00%	27.367,84
9	REVESTIMENTOS														
	SUB-TOTAL: REVESTIMENTOS				256.287,82	311.668,54	7,680%	-	-	8.149,37	80.509,69	49.064,93	67.018,26	65,69%	204.742,25
10	ESQUADRIAS														
	SUB-TOTAL: ESQUADRIAS				205.245,18	249.596,19	6,151%	-	-	-	-	33.906,23	55.355,48	35,76%	89.261,71
11	PINTURAS														
	SUB-TOTAL: PINTURAS				80.604,96	98.022,71	2,416%	-	-	-	-	25.506,02	-	26,02%	25.506,02
12	DIVERSOS														
	SUB-TOTAL: DIVERSOS				175.717,60	213.688,10	5,266%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA														
	SUB-TOTAL: INSTALAÇÃO HIDRAULICA				217.313,20	264.271,97	6,512%	-	-	25.685,52	146.522,26	16.557,42	19.496,15	78,81%	208.261,35
14	COMBATE INCÊNDIO														
	SUB-TOTAL: COMBATE INCÊNDIO				2.683,89	3.263,83	0,080%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM														
	EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM				534.597,34	650.117,34	16,021%	-	-	8.813,92	3.158,29	327.605,17	22.908,45	55,76%	362.485,83
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS														
	SUB-TOTAL: INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS				53.745,17	65.358,89	1,611%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS														
	SUB-TOTAL: INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS				164.257,70	199.751,83	4,922%	-	-	-	-	-	57.897,49	28,98%	57.897,49
18	SERVIÇOS FINAIS														
	SUB-TOTAL: SERVIÇOS FINAIS				4.194,26	5.100,59	0,126%	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MOVIMENTO DE TERRA														
	SUB-TOTAL: MOVIMENTO DE TERRA				13.519,45	16.440,84	0,405%	-	8.220,43	3.288,21	-	-	-	70,00%	11.508,64
20	MUROS DE DIVISA E MURETAS														
	SUB-TOTAL: MUROS DE DIVISA E MURETAS				67.596,90	82.203,78	2,026%	-	-	-	-	65.060,62	-	79,15%	65.060,62
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA														
	SUB-TOTAL: PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				83.157,84	101.127,24	2,492%	-	-	-	-	9.785,91	-	9,68%	9.785,91
22	ESQUADRIAS														
	SUB-TOTAL: ESQUADRIAS				23.066,72	28.051,16	0,691%	-	-	-	-	-	-	-	-
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM)														
	TRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM)				56.970,30	69.280,91	1,707%	-	-	-	342,57	-	-	0,49%	342,57
24	PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO														
	SUB-TOTAL: PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO				9.047,34	11.002,36	0,271%	-	-	-	-	-	-	-	-
25	CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES														
	SUB-TOTAL: CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES				63.948,50	77.767,01	1,916%	28.025,96	-	18.231,60	-	-	-	59,48%	46.257,56
	OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU/Plenário														
	9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de														
	OBS.: Estudo Sobre Taxas Referenciais de BDI de Obras Públicas e de Materiais e Equipamentos Relevantes - TC 036.076/2011-2 - TCU														
	SUB-TOTAL: ADMINISTRAÇÃO LOCAL				3.336.906,19	4.057.970,00	100,00%	R\$ 375.815,49	R\$ 329.875,00	R\$ 303.538,78	R\$ 435.782,15	R\$ 773.137,78	R\$ 321.720,70	62,59%	2.539.869,90
	PLANILHA SINTÉTICA														
	Proposto em: 15/05/2024														
	TOTAL MEDIDO CORRIGIDO							R\$ 375.815,49	R\$ 329.875,00	R\$ 303.538,78	R\$ 435.782,15	R\$ 773.137,78			
	TOTAL PAGO CONFORME NF's							R\$ 370.835,41	R\$ 274.040,59	R\$ 275.820,87	R\$ 381.161,47	R\$ 612.817,93			
	VALORES DEVIDOS							R\$ 4.980,08	R\$ 55.834,41	R\$ 27.717,91	R\$ 54.620,68	R\$ 160.319,85			
	TOTAL PAGO NF's							R\$ 1.914.676,27							
	IVAN LEGUIZAMÓN														
	Fiscal da Obra - Decreto 020/2024														
	Engenheiro(a) Civil - CREA-PR 138687/D														
	DIFERENÇA TOTAL														
	R\$ 303.472,93														