

OBRA: BARRAÇÕES
Ampliação do Barracão da fabrica de costura
BM- BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01

EMPRESA CONTRATADA	TPA CONTRUTORA LTDA	DATA DA MEDIÇÃO	03/05/2024
ATA DE REG. DE PREÇOS	14/2024	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 58.167,00
MOD. DE LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL 120/2023	% MÃO DE OBRA	20 % = 11.633,40
VALOR TOTAL DA ATA	R\$ 505.800,00	% MATERIAL	80 % = 46.533,60
INÍCIO DA OBRA	15/05/2024	% DA MEDIÇÃO OBRA	100%
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 meses para a ATA	% DA ATA	5.62%

PLANILHA

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU - PR								
Projeto:	AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO								
Local:	Fábrica de Costura - RUA VER. VILMAR F. SOARES n.142								
Área:	230,00m²								
Data:	03/06/2024	PREGÃO = 120/2023				ATA DE REG. DE PREÇOS = 14/2024			
LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		1ª MEDIÇÃO			
				unitário	TOTAL	ACUMULADO	QTDE MEDIDA	VALOR	%
						%			
1	BARRACÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 23X31CM E ALTURA ÚTIL DE 4,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 15,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.	m²	2.000,00	252,90	505.800,00	11,50	230,00	58.167,00	11,50
2	BARRACÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 25X40CM E ALTURA ÚTIL DE 5,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 20,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.	m²	2.000,00	265,00	530.000,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL					1.035.800,00	TOTAL PAGO		58.167,00	5,62%

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

