

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO – RUA LEONIDES KRUGER

BM- BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01

EMPRESA CONTRATADA	TPA CONSTRUTORA LTDA	DATA DA MEDIÇÃO	20/09/2024
CONTRATO	120/2023	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 107.406,63
MOD. DE LICITAÇÃO	TP 14/2024	% MÃO DE OBRA	40 %
VALOR DO CONTRATO	R\$ 505.800,00	% MATERIAL	60 %
INÍCIO DA OBRA	15/08/2024	% DA MEDIÇÃO	%
PRAZO DE EXECUÇÃO	15/08/2025	% ACUMULADO	100,00%

ENG. IVAN LEGUIZAMÓN
CREA-PR 138687/D
DECRETO N° 020/2024

PLANILHA DA MEDIÇÃO N.º 01



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU - PR							
Projeto:	BARRACÃO PRÉ FABRICADO							
Local:	Rua Leonides kruger - Bairro Vista Alegre							
Área:	424,70m ²							
Data:	20/09/2024		PREGÃO = 120/2023			ATA DE REG. DE PREÇOS = 14/2024		
LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		MEDIÇÃO		
				unitário	TOTAL	ACUMULADO	QTDE MEDIDA	VALOR
						%		R\$
1	BARRACÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 23X31CM E ALTURA ÚTIL DE 4,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 15,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPERSSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.	m ²	2.000,00	252,90	505.800,00	21,24	424,70	107.406,63
				TOTAL	505.800,00	TOTAL PAGO		107.406,63

nto e sete mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e três centavos)

TPA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.299.573/0001-36

IVAM LEGUIZAMON
Eng.º Civil - CREA PR= 13.8687/D
Dpto. Eng.º PM. RBI

RELATORIO FOTOGRAFICO

