



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - AUMENTO DE META

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU - PR					
Projeto:	USINA FOTOVOLTAICA TIPO GARAGEM					
Local:	Rua Sete de Setembro, Centro					
Área:	603					
Data:	30/06/2025	Contrato : 133/2024	Pregão Eletrônico nº 027/2024			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)		MEDIÇÃO 01 - A. M.	
			unitário total	%	VALOR R\$	ACUMUL. %
1	Instalação de usina/sistema de geração de energia solar fotovoltaica contendo no mínimo 175 placas de 575w, com inversor de 85Kv, e capacidade de produção das placas de 60 a 65Kv, em formato de Garagem para veículos, com área de 507,50 m², tendo a estrutura da Cobertura em perfis de aço tipo "tesoura" apoiadas sobre pilares pré fabricados, incluindo elaboração de projeto e sua aprovação junto a Concessionária COPEL, incluindo ARTs, documentação, todos os equipamentos, materiais e mão de obra de instalação em atendimento ao INSTRUMENTO DE REPASSE com a Itaipu Binacional. Inclui também capacitação de, no mínimo 02 hora com ao menos dois responsáveis do estabelecimento, visando orientá-los sobre o funcionamento e gestão do sistema. Obs.: O Aumento de Meta física acrescentou 43 placas fotovoltaicas resultando em um aumento de de 29 kwp e 3.200 Kwh de energia mês	1,00	75.000,00	100,00	60.00,00	100,00
TOTAL					75.000,00	100,00

Valor total da 3ª Medição = R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)

MONTE CRISTO MS SOLUÇÕES LTDA
Contratada

ENIO AUGUSTO S. DA LUZ
Eng.º Civil - CREA PR 219227/D