



# Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua Sete de Setembro, 720 \* Centro \* Fone/Fax: (42) 3653 1122

85340-000 \* Rio Bonito do Iguaçu \* Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU - PR						
Projeto:	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA						
Local:	DISTRITO DO ALAGADO						
Extensão:	600,00m	Contrato nº68/2023 - PMRBI		Tomada de Preços nº 9/2023-PMRBI			
Data:	13/11/2023				VALOR CONTRATADO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)	1ª MEDIÇÃO		
				TOTAL	QUANTIDADE GLOBAL	VALOR R\$	%
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA NO DISTRITO DO ALAGADO, DE ACORDO COM OS PROJETOS, PLANILHAS DE SERVIÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DESSE EDITAL. CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	SERV	1,00	193.210,33	1,00	193.210,33	100
TOTAL				193.210,33		193.210,33	100

O presente boletim de medição importa o valor total de R\$193.210,33 (Cento e noventa e três mil, duzentos e dez reais e trinta e três centavos) .

MARISTELA MAYER DOS SANTOS

Eng.ª Civil - CREA PR 64.294/D

J.M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES  
LTDA - ME

CNPJ Nº28.153.687/0001-14