

Orçamento

Características

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	Un	QUANTIDADE
1.1	Placas pré-moldadas em concreto armado 30Mpa com altura de 3,00m e 185,80m lineares	m ²	557,40
1.2	Mão de obra e horas de caminhão munck	Un	01
1.3	Vedação fica por conta do CONTRATANTE	Un	01

Investimento:

- **TOTAL.....R\$ 122.900,00**

Ivonei Bocchi (46) 98825 9053

Res. Téc. Engenheiro Civil Luan M. Filimberti CREA-PR 204555/D

Condições de pagamento: a combinar;

OBS: Está incluso no orçamento o valor do recolhimento da ART (CREA-PR);

Validade da proposta: 15 dias;

Francisco Beltrão 20/03/2026