

CLIENTE – Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CIDADE – Rio Bonito do Iguaçu - Pr

Objeto da execução:

Refere-se a execução de um muro de contenção em pré-fabricado, medindo 3.00 mt altura e 80.00 mt de comprimento.

	QTD	DESCRIÇÃO
UNI	22.00	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO ESCAVADA PARA APOIO PILARES
UNI	22.00	PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS COM SEÇÃO 0.25X0.40X4.50 MT
M ²	240.00	PLACAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADAS PARA CONTENÇÃO.

O preço total do investimento é de R\$ 166.293,00 (cento e sessenta e seis mil duzentos e noventa e três reais)

VALIDADE:

- Validade da proposta 60 dias.

Nova Laranjeiras, 09 de Outubro de 2025.