



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçú

Rua Sete de Setembro, 720 - Centro - Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçú - Paraná
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DIST. ALAGADO
Localidade:	DISTRITO DE ALAGADO
Data:	02/05/2024
TOMADA DE PREÇOS:	9/2023 - PMRBI
CONTRATO:	68/2023 - PMRBI
VALOR CONTRATADO:	R\$ 1.963.210,33
FONTE DO RECURSO:	PRÓPRIO
PRAZO DE VIGÊNCIA:	300 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
DATA DE INÍCIO:	16/08/2023
ETAPAS:	
DATA DA CONCLUSÃO	01/11/2023
STATUS:	CONCLUÍDA