

OBRA: BARRAÇÃO DE PRE MOLDADO – AV SALVADOR RAIMUNDO

BM- BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01

EMPRESA CONTRATADA	TP CONSTRUTORA LTDA	DATA DA MEDIÇÃO	06/02/2025
CONTRATO	120/2023	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 110.062,08
MOD. DE LICITAÇÃO	ATA 14/2024	% MÃO DE OBRA	40 %
VALOR DO CONTRATO	R\$ 110.062,08	% MATERIAL	60 %
INÍCIO DA OBRA	10/10/2024	% DA MEDIÇÃO	%
PRAZO DE EXECUÇÃO	10/02/2025	% ACUMULADO	100,00%

ENG. ENIO A. S. DA LUZ
CREA-PR 219227/D
DECRETO Nº 04/2025
21/01/2025

PLANILHA DA MEDIÇÃO N.º 01



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99
Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU - PR							
Projeto:	BARRAÇÃO PRÉ FABRICADO							
Local:	Av. Salvador Raimundo, Centro							
Área:	435,20m ²							
Data:	06/02/2025	PREGÃO = 120/2023				ATA DE REG. DE PREÇOS = 14/2024		
LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		MEDIÇÃO		
				unitário	TOTAL	ACUMULADO	QTDE MEDIDA	VALOR
						%		R\$
1	BARRAÇÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 23X31CM E ALTURA ÚTIL DE 4,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 15,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.	m ²	2.000,00	252,90	505.800,00	21,76	435,20	110.062,08
				TOTAL	505.800,00	TOTAL PAGO		110.062,08

A medição importa o valor total de R\$ 110.062,08 (Cento e dez mil, sessenta e dois reais e oito centavos)

EMERSON
CONRADO:7180
3130920
Assinado de forma digital
por EMERSON
CONRADO:71803130920
Dados: 2025.02.06
14:18:05 -0300
TPA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.299.573/0001-36

ENIO AUGUSTO
SIQUEIRA DA
LUZ:08054071973
Assinado de forma digital por
ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA
LUZ:08054071973
Dados: 2025.02.07 08:07:48
-0300
ENIO AUGUSTO S. DA LUZ
Eng.º Civil - CREA/PR 219227/D
Dpto. Eng.º PM. RBI

RELATORIO FOTOGRAFICO

