

## 6 MEDIÇÃO EXCEL SAM 45 (version 1).xls

Município de Rio Bonito do Iguçu						Estado do Paraná					
						Regional Guarapuava					
Planilha de Medição de obras - Detalhada						Programa	PAM	PARCELA	6	DATA	15/08/2024
Obra: Recape asfáltico em CBUQ						SAM	45	CONTRATO EMPREITADA:			ORDEM DE SERVIÇO:
						Lote	01	Nº	32/2023	Nº	
Empresa: Six Pavimentação Ltda						Licitação	Conc.1/2022	DATA:	10/05/23	DATA	
						Convênio	1379/2022	Execução	07/10/23	Vigência	04/04/24

Nº	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	Quantid. Licitada	Custo Unitário	Executada (%)	Coef. de Influên.	Total (%)	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	2.800,00	100,00%	0,0013	0,13%	2.800,00	2.800,00	-
<b>4 REVESTIMENTO</b>											
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	14717,10	0,59	100,00%	0,0041	0,41%	8.683,09	8.683,09	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	28583,70	0,40	100,00%	0,0055	0,55%	11.433,48	11.433,48	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	14,29	4.698,00	100,00%	0,0320	3,20%	67.134,42	67.134,42	-
	570000A	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1130,29	295,00	98,62%	0,1591	15,69%	328.818,80	333.435,55	4.616,75
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	57,76	5.550,00	98,53%	0,1529	15,06%	315.850,50	320.568,00	4.717,50
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1064,96	295,00	98,98%	0,1499	14,84%	310.965,40	314.163,20	3.197,80
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	54,42	5.550,00	98,97%	0,1441	14,26%	298.923,00	302.031,00	3.108,00
<b>5 MEIO-FIO E SARJETA</b>											
	PAV-071	Arrancamento de Meio-Fio	m	257,00	14,92	100,00%	0,0018	0,18%	3.834,44	3.834,44	-
	810300	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	257,00	40,00	100,00%	0,0049	0,49%	10.280,00	10.280,00	-
<b>6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>											
	810250E	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2817,00	24,00	93,65%	0,0323	3,02%	63.312,00	67.608,00	4.296,00
	606700B	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	148,39	173,00	99,44%	0,0122	1,21%	25.528,43	25.671,47	143,04
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4946,20	2,92	94,57%	0,0069	0,65%	13.658,88	14.442,90	784,02
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	256,75	190,00	94,77%	0,0233	2,21%	46.231,75	48.782,50	2.550,75
	531000B	Brita Graduada - Passeio	m3	119,75	199,00	93,39%	0,0114	1,06%	22.255,17	23.830,25	1.575,08
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	4317,50	85,00	94,61%	0,1751	16,57%	347.208,00	366.987,50	19.779,50
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão (Podotátil)	m2	628,70	95,00	97,81%	0,0285	2,79%	58.417,40	59.726,50	1.309,10
	605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	4,00	550,00	75,00%	0,0010	0,08%	1.650,00	2.200,00	550,00
	605000K	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	70,00	650,00	97,14%	0,0217	2,11%	44.200,00	45.500,00	1.300,00
<b>7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>											
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1023,35	34,00	100,00%	0,0166	1,66%	34.793,90	34.793,90	-
	820000G	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	11,00	590,00	100,00%	0,0031	0,31%	6.490,00	6.490,00	-
	820000H	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	650,00	100,00%	0,0006	0,06%	1.300,00	1.300,00	-
<b>11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>											
	11	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	42,00	90,00	100,00%	0,0018	0,18%	3.780,00	3.780,00	-

**6 MEDIÇÃO EXCEL SAM 45 (version 1).xls**

Nº	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	Quantid. Licitada	Custo Unitário	Executada (%)	Coef. de Influên.	Total (%)	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	23,00	150,00	100,00%	0,0016	0,16%	3.450,00	3.450,00	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	23,00	95,00	100,00%	0,0010	0,10%	2.185,00	2.185,00	-
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	23,00	80,00	100,00%	0,0009	0,09%	1.840,00	1.840,00	-
	74022/55	Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	23,00	200,00	100,00%	0,0022	0,22%	4.600,00	4.600,00	-
	7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	23,00	130,00	100,00%	0,0014	0,14%	2.990,00	2.990,00	-
	3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.800,00	100,00%	0,0028	0,28%	5.800,00	5.800,00	-
PREVISTO:						EXECUTADO:		<b>97,71%</b>	<b>R\$ 2.048.413,66</b> <i>Valor medido</i>	<b>R\$ 2.096.341,20</b> <i>Total contrato</i>	<b>R\$ 47.927,54</b> <i>Saldo Contrato</i>

<b>Observações:</b>	Valor Total do Contrato: <b>R\$ 2.096.341,20</b> Medição Acumulada: <b>R\$ 2.048.413,66</b> Total Anterior: <b>R\$ 1.869.108,70</b> Valor Desta Medição: <b>R\$ 179.304,96</b>
---------------------	---

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Empresa:

Prefeitura:

**Patrick Weirich**

Resp Técnico **CREA-PR 126.524/D**

**Ivan Leguizamon**

Fiscalização: **CREA PR 138.687/D**

**Sezar Augusto Bovino**

Prefeito Municipal