

OBRA: BARRACÃO DO ESTACIONAMENTO – AO LADO DO PAÇO MUNICIPAL

BM- BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| EMPRESA CONTRATADA | KUNRATH E CASTILHO PRE MOLDADO LTDA | DATA DA MEDIÇÃO | 26/08/2024 |
| CONTRATO | 15/2024 | VALOR DA MEDIÇÃO | R\$ 172.562,70 |
| MOD. DE LICITAÇÃO | PG 120/2023 | % MÃO DE OBRA | 40 % |
| VALOR DO CONTRATO | R\$ 172.562,70 | % MATERIAL | 60 % |
| INÍCIO DA OBRA | 01/08/2024 | % DA MEDIÇÃO | 100,00% |
| PRAZO DE EXECUÇÃO | 01/12/2024 | % ACUMULADO | 100,00% |

ENG. IVAN LEGUIZAMÓN
CREA-PR 138687/D
DECRETO N° 020/2024

PLANILHA DA MEDIÇÃO N.º 01



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99

Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguçu * Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------|------------|--------|-------------------|
| Município: | RIO BONITO DO IGUAÇU - PR | | | | | | | | | |
| Projeto: | BARRAÇÃO GARAGEM | | | | | | | | | |
| Local: | RUA SETE DE SETEMBRO ANEXO AO PAÇO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Área: | 651,18m ² | | | | | | | | | |
| Data: | 26/08/2004 | | PREGÃO = 120/2023 | | | | ATA DE REG. DE PREÇOS = 15/2024 | | | |
| LOTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R\$) | | 1ª MEDIÇÃO | | | | SALDO DO CONTRATO |
| | | | | unitário | TOTAL | ACUMULADO | QTDE MEDIDA | VALOR | % | |
| | | | | | | % | | R\$ | | |
| 2 | BARRAÇÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 25X40CM E ALTURA ÚTIL DE 5,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 20,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. | m ² | 2.000,00 | 265,00 | 530.000,00 | 32,56 | 651,18 | 172.562,70 | 32,56 | 1.348,82 |
| | | | | TOTAL | 530.000,00 | TOTAL PAGO | | 172.562,70 | 32,56% | |

A medição importa o valor total de R\$ 172.562,70 (Cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)

KUNRATH E CASTILHO PRE MOLDADO LTDA

IVAM LEGUIZÁMON
Eng.º Civil - CREA= 13.8687/D
Dpto. Eng.ºPM. RBI

RELATORIO FOTOGRAFICO

