



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99
Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU - PR							
Projeto:	BARRACÃO PRÉ FABRICADO							
Local:	Av. Salvador Raimundo, Centro							
Área:	435,20m ²							
Data:	06/02/2025		PREGÃO = 120/2023			ATA DE REG. DE PREÇOS = 14/2024		
LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		MEDIÇÃO		
				unitário	TOTAL	ACUMULADO	QTDE MEDIDA	VALOR
						%		R\$
1	BARRACÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 23X31CM E ALTURA ÚTIL DE 4,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 15,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.	m ²	2.000,00	252,90	505.800,00	21,76	435,20	110.062,08
				TOTAL	505.800,00	TOTAL PAGO		110.062,08

A medição importa o valor total de R\$ 110.062,08 (Cento e dez mil, sessenta e dois reais e oito centavos)

TPA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.299.573/0001-36

ENIO AUGUSTO S. DA LUZ
Eng.º Civil - CREA/PR 219227/D
Dpto. Eng.º PM. RBI