

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇADAS –DIVERSAS RUAS NO QUADRO URBANO

BM- BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04

EMPRESA CONTRATADA	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA	DATA DA MEDIÇÃO	28/05/2024
CONTRATO	32/2023	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ ---
MOD. DE LICITAÇÃO	CONCORRENCIA 01/2022	% MÃO DE OBRA	40 %
VALOR DO CONTRATO	R\$ 2.096.341,20	% MATERIAL	60 %
INÍCIO DA OBRA	10/05/2023	% DA MEDIÇÃO	---%
PRAZO DE EXECUÇÃO	03/06/2024	% ACUMULADO	72,97%

PLANILHA DA MEDIÇÃO N.º 03

Município de Rio Bonito do Iguazu				Estado do Paraná				
				Regional Guarapuava				
Planilha de Medição de obras - Detalhada			Programa	PAM	PARCELA	4	DATA	28/05/2024
Obra: Recape asfáltico em CBUQ			SAM	45	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Empresa: Six Pavimentação Ltda			Lote	01	Nº	32/2023	Nº	
			Licitação	Conc.1/2022	DATA:	10/05/23	DATA	
			Convênio	1379/2022	Execução	07/10/23	Vigência	
							04/04/24	

Nº	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	Quantid. Licitada	Custo Unitário	Executada (%)	Coef. de Influên.	Total (%)	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	2.800,00	100,00%	0,0013	0,13%	2.800,00	2.800,00	-
	4	REVESTIMENTO							-	-	-
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	14717,10	0,59	100,00%	0,0041	0,41%	8.683,09	8.683,09	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	28583,70	0,40	100,00%	0,0055	0,55%	11.433,48	11.433,48	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	14,29	4.698,00	100,00%	0,0320	3,20%	67.134,42	67.134,42	-
	570000A	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1130,29	295,00	98,62%	0,1591	15,69%	328.818,80	333.435,55	4.616,75
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	57,76	5.550,00	98,53%	0,1529	15,06%	315.850,50	320.568,00	4.717,50
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1064,96	295,00	98,98%	0,1499	14,84%	310.965,40	314.163,20	3.197,80
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	54,42	5.550,00	98,97%	0,1441	14,26%	298.923,00	302.031,00	3.108,00
	5	MEIO-FIO ESARJETA							-	-	-
	PAV-071	Arrancamento de Meio-Fio	m	257,00	14,92	35,02%	0,0018	0,06%	1.342,80	3.834,44	2.491,64
	810300	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	257,00	40,00	35,02%	0,0049	0,17%	3.600,00	10.280,00	6.680,00
	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
	810250E	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2817,00	24,00	28,81%	0,0323	0,93%	19.476,00	67.608,00	48.132,00
	606700B	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	148,39	173,00	42,89%	0,0122	0,52%	11.011,45	25.671,47	14.660,02
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4946,20	2,92	24,51%	0,0069	0,17%	3.540,50	14.442,90	10.902,40

4 MEDIÇÃO EXCEL SAM 45 (version 1).xls

603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	256,75	190,00	22,24%	0,0233	0,52%	10.850,90	48.782,50	37.931,60
531000B	Brita Graduada - Passelo	m3	119,75	199,00	24,79%	0,0114	0,28%	5.908,31	23.830,25	17.921,94
534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	4317,50	85,00	24,33%	0,1751	4,26%	89.292,50	366.987,50	277.695,00
534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão (Podotátil)	m2	628,70	95,00	25,77%	0,0285	0,73%	15.390,00	59.726,50	44.336,50
605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	4,00	550,00		0,0010		-	2.200,00	2.200,00
605000K	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	70,00	650,00		0,0217		-	45.500,00	45.500,00
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1023,35	34,00		0,0166		-	34.793,90	34.793,90
820000G	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	11,00	590,00		0,0031		-	6.490,00	6.490,00
820000H	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	650,00		0,0006		-	1.300,00	1.300,00
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									
74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	42,00	90,00	100,00%	0,0018	0,18%	3.780,00	3.780,00	-
7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	23,00	150,00	100,00%	0,0016	0,16%	3.450,00	3.450,00	-
74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	23,00	95,00	100,00%	0,0010	0,10%	2.185,00	2.185,00	-

PATRICK
WEIRICH:05918640
967

Assinado de forma digital por
PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2024.06.10 09:19:55 -03'00'

4 MEDIÇÃO EXCEL SAM 45 (version 1).xls

Nº	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	Quantid. Licitada	Custo Unitário	Executada (%)	Coef. de Influên.	Total (%)	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	23,00	80,00	100,00%	0,0009	0,09%	1.840,00	1.840,00	-
	74022/55	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	23,00	200,00	100,00%	0,0022	0,22%	4.600,00	4.600,00	-
	7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	23,00	130,00	100,00%	0,0014	0,14%	2.990,00	2.990,00	-
	3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.800,00	100,00%	0,0028	0,28%	5.800,00	5.800,00	-
				PREVISTO:	29,62%	EXECUTADO:		72,97%	R\$ 1.529.666,15 <i>Valor medido</i>	R\$ 2.096.341,20 <i>Total contrato</i>	R\$ 566.675,05 <i>Saldo Contrato</i>

Observações:

Valor Total do Contrato: **R\$ 2.096.341,20**
 Medição Acumulada: **R\$ 1.529.666,15**
 Total Anterior: **R\$ 1.529.666,15**
 Valor Desta Medição: **R\$ -**

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

