

OBRA: BARRAÇÕES
Ampliação do Barracão da fabrica de costura
BM- BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01

EMPRESA CONTRATADA	TPA CONTRUTORA LTDA	DATA DA MEDIÇÃO	19/04/2024
ATA DE REG. DE PREÇOS	14/2024	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 94.837,50
MOD. DE LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL 120/2023	% MÃO DE OBRA	20 % = 18.967,50
VALOR TOTAL DA ATA	R\$ 505.800,00	% MATERIAL	80 % = 75.870,00
INÍCIO DA OBRA	01/04/2024	% DA MEDIÇÃO OBRA	100%
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 meses para a ATA	% DA ATA	9,16%

PLANILHA

Município:	RIO BONITO DO IGUAÇU – PR									
Projeto:	BARRACÃO									
Local:	Estrada para a Comunidade do Alagado									
Área:	375,00m²									
Data:	19/04/2024		PREGÃO = 120/2023				ATA DE REG. DE PREÇOS = 14/2024			
LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		1ª MEDIÇÃO				SALDO DO CONTRATO
				unitário	TOTAL	ACUMULADO	QTDE MEDIDA	VALOR	%	
						%		R\$		
1	BARRACÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 23X31CM E ALTURA ÚTIL DE 4,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 15,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.	m²	2.000,00	252,90	505.800,00	18,75	375,00	94.837,50	18,75	1.625,00
2	BARRACÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 25X40CM E ALTURA ÚTIL DE 5,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 20,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.	m²	2.000,00	265,00	530.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTAL					1.035.800,00	TOTAL PAGO		94.837,50	9,16%	

RELATORIO FOTOGRAFICO

