



Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

Rua Sete de Setembro, 720 - Centro - Fone/Fax: (42) 3653 1122

85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BONITO DO IGUAÇU

OBRA:	ADEQUAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADA
Localidade:	TRECHO, BARRAGINHA À PONTE CAÍDA DO RIO DAS COBRAS
Data:	02/10/2023
TOMADA DE PREÇOS:	4/2022 - PMRBI
CONTRATO:	39/2022 - PMRBI
VALOR CONTRATADO:	R\$ 2.995.756,44
FONTE DO RECURSO:	CONVÊNIO 079/2022 - SEAB PR
PRAZO DE VIGÊNCIA:	27/12/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO:	28/06/2024
DATA DE INÍCIO:	29/06/2022
ETAPAS:	06 GRANDES ITENS (25 SUB ITENS)
PREVISÃO CONCLUSÃO:	28/06/2024
PERCENTUAL EXECUTADO:	45,00%
STATUS:	EM ANDAMENTO