

**OBJETO: RESTABELECIMENTO DA SEGURANÇA E HABITABILIDADE DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL (ACERBI)**

LOCALIDADE: Município de Rio Bonito do Iguçu-PR

PROTOCOLO: RES-PR-4122156-20251113-04

DATA-BASE: SINAPI Curitiba-PR 09/2025- Regime Previdenciário com Desoneração

META 01- Restabelecimento dos serviços essenciais e das condições de segurança com a realização de pequenas obras na edificação ocupada pela Associação Comercial (ACERBI)											MEDIÇÃO GLOBAL		
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	REFERÊNCIA SINAPI/SICRO	CÓDIGO DO SERVIÇO	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI 22,12%	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	VALOR LICITADO	% EXECUTADA	MEDIÇÃO GLOBAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 7.534,69	R\$ 6.832,72		R\$ 6.832,72	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_DS	M2	2,88	SINAPI	103689	R\$ 469,47	22,12%	R\$ 573,32	R\$ 1.651,16	R\$ 1.497,33	100,00%	R\$ 1.497,33	
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	375,00	SINAPI	97647	R\$ 4,63	22,12%	R\$ 5,65	R\$ 2.118,75	R\$ 1.921,36	100,00%	R\$ 1.921,36	
1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	375,00	SINAPI	97640	R\$ 2,51	22,12%	R\$ 3,07	R\$ 1.151,25	R\$ 1.043,99	100,00%	R\$ 1.043,99	
1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	375,00	SINAPI	99814	R\$ 2,54	22,12%	R\$ 3,10	R\$ 1.162,50	R\$ 1.054,20	100,00%	R\$ 1.054,20	
1.6	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	6,00	SINAPI	99818	R\$ 6,48	22,12%	R\$ 7,91	R\$ 47,46	R\$ 43,04	100,00%	R\$ 43,04	
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,89	SINAPI	97644	R\$ 12,45	22,12%	R\$ 15,20	R\$ 28,73	R\$ 26,05	100,00%	R\$ 26,05	
1.8	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	154,00	SINAPI	104803	R\$ 5,98	22,12%	R\$ 7,30	R\$ 1.124,20	R\$ 1.019,46	100,00%	R\$ 1.019,46	
1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,30	SINAPI	97622	R\$ 73,83	22,12%	R\$ 90,16	R\$ 27,05	R\$ 24,53	100,00%	R\$ 24,53	
1.10	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	15,12	SINAPI	99825	R\$ 4,38	22,12%	R\$ 5,35	R\$ 80,89	R\$ 73,35	100,00%	R\$ 73,35	
1.5	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	31,50	SINAPI	99821	R\$ 3,71	22,12%	R\$ 4,53	R\$ 142,70	R\$ 129,41	100,00%	R\$ 129,41	
2	ALVENARIA MUROS								R\$ 1.238,20	R\$ 1.122,85		R\$ 1.122,85	
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,00	SINAPI	103356	R\$ 67,27	22,12%	R\$ 82,15	R\$ 575,05	R\$ 521,48	100,00%	R\$ 521,48	
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	15,00	SINAPI	87904	R\$ 10,43	22,12%	R\$ 12,74	R\$ 191,10	R\$ 173,30	100,00%	R\$ 173,30	
2.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	15,00	SINAPI	104958	R\$ 25,77	22,12%	R\$ 31,47	R\$ 472,05	R\$ 428,07	100,00%	R\$ 428,07	
3	ABERTURAS E ESQUADRIAS								R\$ 2.733,97	R\$ 2.479,26		R\$ 2.479,26	
3.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	SINAPI	102184	R\$ 2.238,76	22,12%	R\$ 2.733,97	R\$ 2.733,97	R\$ 2.479,26	100,00%	R\$ 2.479,26	
4	COBERTURA, CALHAS E FORRO								R\$ 95.375,10	R\$ 86.489,41		R\$ 86.489,41	
4.1	REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DE MADEIRA FALTANTES NA ESTRUTURA DO TELHADO EXISTENTE, COMPOSTAS POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, INCLUINDO O REFORÇO E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NECESSÁRIOS PARA SUPORTE DAS NOVAS TELHAS.	M2	375,00	COMPOSIÇÃO	CP001	R\$ 32,05	22,12%	R\$ 39,14	R\$ 14.677,50	R\$ 13.310,05	100,00%	R\$ 13.310,05	
4.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,00	SINAPI	94228	R\$ 84,63	22,12%	R\$ 103,35	R\$ 6.614,40	R\$ 5.998,17	100,00%	R\$ 5.998,17	
4.3	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	375,00	SINAPI	94226	R\$ 19,88	22,12%	R\$ 24,28	R\$ 9.105,00	R\$ 8.256,73	100,00%	R\$ 8.256,73	
4.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	375,00	SINAPI	94210	R\$ 49,54	22,12%	R\$ 60,50	R\$ 22.687,50	R\$ 20.573,80	100,00%	R\$ 20.573,80	
4.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00	SINAPI	94231	R\$ 49,87	22,12%	R\$ 60,90	R\$ 5.481,00	R\$ 4.970,36	100,00%	R\$ 4.970,36	
4.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,00	SINAPI	94451	R\$ 83,62	22,12%	R\$ 102,12	R\$ 1.531,80	R\$ 1.389,09	100,00%	R\$ 1.389,09	

4.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	375,00	SINAPI	96116	R\$ 68,67	22,12%	R\$ 83,86	R\$ 31.447,50	R\$ 28.517,67	100,00%	R\$ 28.517,67
4.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	240,00	SINAPI	96121	R\$ 13,07	22,12%	R\$ 15,96	R\$ 3.830,40	R\$ 3.473,54	100,00%	R\$ 3.473,54
5	ELETRICA								R\$ 6.162,73	R\$ 5.588,58		R\$ 5.588,58
5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	SINAPI	101507	R\$ 2.453,89	22,12%	R\$ 2.996,69	R\$ 2.996,69	R\$ 2.717,50	100,00%	R\$ 2.717,50
5.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	SINAPI	41195	R\$ 502,61	22,12%	R\$ 613,79	R\$ 613,79	R\$ 556,61	100,00%	R\$ 556,61
5.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	15,00	COMPOSIÇÃO	CP003	R\$ 139,33	22,12%	R\$ 170,15	R\$ 2.552,25	R\$ 2.314,47	100,00%	R\$ 2.314,47
6	PINTURA								R\$ 10.417,50	R\$ 9.446,95		R\$ 9.446,95
6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	450,00	SINAPI	88489	R\$ 14,42	22,12%	R\$ 17,61	R\$ 7.924,50	R\$ 7.186,21	100,00%	R\$ 7.186,21
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	450,00	SINAPI	88485	R\$ 4,54	22,12%	R\$ 5,54	R\$ 2.493,00	R\$ 2.260,74	100,00%	R\$ 2.260,74
7	LETREIRO								R\$ 7.763,52	R\$ 7.040,23		R\$ 7.040,23
7.1	PLACA LETREIRO EM ACM, LOGO MARCA ACERBI	UN	1,00	COMPOSIÇÃO	CP004	R\$ 4.038,45	22,12%	R\$ 4.931,76	R\$ 4.931,76	R\$ 4.472,29	100,00%	R\$ 4.472,29
7.2	PAINEL PARA LETREIRO EM CHAPA ONDULADA TIPO TELHADO METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	36,00	COMPOSIÇÃO	CP005	R\$ 64,41	22,12%	R\$ 78,66	R\$ 2.831,76	R\$ 2.567,94	100,00%	R\$ 2.567,94
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 131.225,71</b>	<b>R\$ 119.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 119.000,00</b>

Enio Augusto Siqueira da Luz  
Responsável Técnico  
Eng. Civil CREA-PR 219227/D