

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu
 CNPJ: 95.587.770/0001-99 * email:
 engenharia.riobonito@gmail.com
 Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42)
 3653 1122
 85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

PROTOCOLO Nº:

ENDEREÇO: CENTRO
 MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO

ORGÃO: SESA
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
 ART Nº:
 REG. CREA: PA 17092/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E
 REESTABELECEMENTO DO PREDIÔ DA ESCOLA DE
 EDUCAÇÃO ESPECIAL

1ª
MEDIÇÃO

DATA: 29/04/2026

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 664,22	R\$ 20.773,25		R\$ 21.437,47		
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO	%	8,50	78,14	2.443,91	2.522,06	664,22	20.773,25	21.437,47		2,83	7.145,82
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.384,48	R\$ 109,50		R\$ 1.493,98		
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE	M2	4,00	346,12	27,38	373,50	1.384,48	109,50	1.493,98	PLACA DE 2,00 X 2,00 METROS	4,00	1.493,98
3		DEMOLIÇÕES INICIAIS E LIMPEZA DE ENTULHOS						R\$ 3.200,53	R\$ 6.132,86		R\$ 9.333,39		
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,63	18,78	37,66	56,43	105,70	212,00	317,71	PAREDES PLATIBANDAS SUPERIORES AINDA PENDENTES EM OBRA - APROX 25 METROS X 1,5	5,63	317,71
3.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	163,30	2,17	4,50	6,67	354,03	735,50	1.089,53	COZINHA COMPLETA - PAREDES = (4,55+6+4,55+6)X3 = 63,30 M2	163,30	1.089,53
3.3	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	5,00	188,64	378,51	567,15	943,20	1.892,56	2.835,76	100 M2 DE PISOS EM TODA DEMOLIÇÕES EM	5,00	2.835,76
3.4	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO	M2	700,00	1,87	3,46	5,34	1.310,40	2.424,80	3.735,20	MAQUETE COMPLETA DE		
3.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA	M2	700,00	0,70	1,24	1,94	487,20	868,00	1.355,20	OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS LAVAGEM DE PAREDES		
4		PLATIBANDAS - (ALTURA 160CM)						R\$ 18.096,31	R\$ 7.678,20		R\$ 25.774,51		
4.1		PILARES - SEÇÃO 10X20CM	24,00										

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu
 CNPJ: 95.587.770/0001-99 * email:
 engenharia.riobonito@gmail.com
 Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42)
 3653 1122
 85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

PROTOCOLO Nº:

ENDEREÇO: CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO

ORGÃO: SESA
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
 ART Nº:
 REG. CREA: PA 17092/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PK (FEVEREIRO/2025) E
 REESTABELECIMENTO DO PREDIÚ DA ESCOLA DE
 EDUCAÇÃO ESPECIAL

1ª
MEDIÇÃO

DATA: 29/04/2026

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	1ª MEDIÇÃO	
												QUANT.	CUSTO
4.1.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	23,04	93,40	32,97	126,37	2.151,93	759,58	2.911,51	FORMAS LATERAIS - (0,10+0,10+0,2+0,2)X1,60	23,04	2.911,51
4.1.2	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,	KG	94,80	8,15	1,74	9,89	772,80	164,57	937,38	ARMAGEM PARA 10MM - 4UNID. = 1,6 X 4	94,80	937,38
4.1.3	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE	KG	24,48	9,16	5,53	14,69	224,23	135,32	359,56	FERRAGEM PARA 5.0MM - ESPACAMENTO 15CM - 160/15 = 11	24,48	359,56
4.1.4	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO	M3	0,77	382,04	52,69	434,73	293,40	40,46	333,87	ESTRIBOS 0,10 X 0,20 X 1,60 = 0,032 POR PILAR	0,77	333,87
4.2		VIGAS SUPERIORES	47,82	METROS							20,50 + 4,55 + 11,52 + 4,15 = 40,12		
4.2.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	19,12	93,40	32,97	126,37	1.785,80	630,34	2.416,15	47,82 X 2 LADOS X 0,20 (ALTURA) = 19,12 M2	19,12	2.416,15
4.2.2	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,	KG	118,46	8,15	1,74	9,89	965,68	205,64	1.171,33	FERROS X 0,617KG/M = 10MM - 4UNID. = 40 X 4	118,46	1.171,33
4.2.3	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE	KG	29,57	9,16	5,53	14,69	270,86	163,46	434,32	5.0MM - ESPACAMENTO 15CM - 48/0,15 = 320	29,57	434,32
4.2.4	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO	M3	0,96	382,04	52,69	434,73	365,38	50,39	415,77	ESTRIBOS 0,60 CM POR ESTRIBO X 47,82 X 0,10 X 0,20	0,96	415,77
4.3		ALVENARIA E REVESTIMENTOS											
4.3.1	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M2	76,51	43,60	26,10	69,70	3.335,92	1.996,65	5.332,58	47,82 X 1,60 ALTURA	76,51	5.332,58
4.3.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	153,02	2,18	2,26	4,43	332,98	345,22	678,20	2 FACES	153,02	678,20

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu
 CNPJ: 95.587.770/0001-99 * email:
 engenharia.riobonito@gmail.com
 Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42)
 3653 1122
 85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

PROTOCOLO Nº:

ENDEREÇO: CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO

ORGÃO: SESA
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
 ART Nº:
 REG. CREA: PA 17092/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PK (FEVEREIRO/2025) E
 REESTABELECIMENTO DO PREÇO DA ESCOLA DE
 EDUCAÇÃO ESPECIAL

1ª
 MEDIÇÃO

DATA: 29/04/2026

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO
4.3.3	104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM	M2	153,02	49,65	20,82	70,47	7.597,33	3.186,57	10.783,90	IDEM ANTERIOR	153,02	10.783,90
5		COBERTURA						R\$ 81.596,18	R\$ 19.047,73		R\$ 100.643,91		
5.1	92564	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	UN	11,00	1.883,83	863,47	2.747,30	20.722,15	9.498,19	30.220,34	11 UNIDADES CONFORME PLANTA DE COBERTURA	3,30	9.066,10
5.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,	M2	723,14	33,22	5,44	38,66	24.025,60	3.933,88	27.959,48	437,64 (BLOCO I) + 44,8 (SAGUAO) + BLOCO II (122,4+118,3) + 13,10 + 20,80 + 11,40 + 4,65 + 13,15 (ARCO FRENTE) + 5,98 + 11,95 + 20,10 + 23,40 + 9,05 + 11,50 + 1,50 BLOCO I SAGUAO 13,50 BLOCO II 7,05 + 6,80 +	216,94	8.387,84
5.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	143,17	34,77	5,64	40,41	4.977,73	807,47	5.785,21			
5.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,10	57,02	11,11	68,14	5.993,22	1.167,87	7.161,09			
5.5	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM	M2	723,14	32,62	4,52	37,14	23.585,93	3.268,59	26.854,52	IDEM AREA COMPLETA DE TRAMA		
5.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,91	34,77	5,64	40,41	2.291,55	371,73	2.663,29	BLOCO I - 33,40 BLOCO II - 9,80 + 9,21 13,50		
		OBS: ITEM ACIMA REFERE-SE AO RUFO PARA CUMEEIRA CENTRAL NO ENCONTRO DO OITÃO											
6		PISOS E AZULEJOS						R\$ 16.158,81	R\$ 3.601,12		R\$ 19.759,93		

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu
 CNPJ: 95.587.770/0001-99 * email:
 engenharia.riobonito@gmail.com
 Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42)
 3653 1122
 85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

PROTOCOLO Nº:

ENDEREÇO: CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO

ORGÃO: SESA
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
 ART Nº:
 REG. CREA: PA 17092/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PK (FEVEREIRO/2025) E
 REESTABELECIMENTO DO PREDIÚ DA ESCOLA DE
 EDUCAÇÃO ESPECIAL

1ª

MEDIÇÃO

DATA: 29/04/2026

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	1ª	
												QUANT.	CUSTO
6.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45	M2	295,30	41,16	6,79	47,95	12.154,54	2.005,67	14.160,22	BLOCO II PISOS - 245,30 BLOCO I - 50 M2		
6.2	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM	M	250,00	5,17	1,81	6,98	1.292,00	452,00	1.744,00	RODAPES ACIMA		
6.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	63,30	42,85	18,06	60,91	2.712,27	1.143,45	3.855,72	PAREDES DA COZINHA		
6.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)	M2		7,94	7,46							
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 14.220,73	R\$ 8.146,69		R\$ 22.367,42		
7.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E	UN	33,00	48,98	51,28	100,26	1.616,20	1.692,24	3.308,44	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.2	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,	UN	59,00	66,70	57,34	124,05	3.935,53	3.383,29	7.318,83	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.3	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E	UN	5,00	12,11	2,34	14,45	60,56	11,68	72,24	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.4	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	20,00	57,86	4,69	62,54	1.157,12	93,76	1.250,88	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.5	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES	UN	2,00	383,93	21,18	405,11	767,85	42,36	810,22	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.6	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	200,00	6,35	2,50	8,86	1.270,40	500,80	1.771,20	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.7	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	300,00	2,27	0,80	3,07	681,60	240,00	921,60	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	200,00	4,30	1,37	5,67	860,80	273,60	1.134,40	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.9	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	200,00	11,26	2,69	13,95	2.252,80	537,60	2.790,40	CONFORME PROJETO ELETRICO		

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu
 CNPJ: 95.587.770/0001-99 * email:
 engenharia.riobonito@gmail.com
 Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42)
 3653 1122
 85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

PROTOCOLO Nº:

ENDEREÇO: CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO

ORGÃO: SESA
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
 ART Nº:
 REG. CREA: PA 17092/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PK (FEVEREIRO/2025) E
 REESTABELECIMENTO DO PREDIÚ DA ESCOLA DE
 EDUCAÇÃO ESPECIAL

1ª
MEDIÇÃO

DATA: 29/04/2026

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO
7.10	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -	UN	33,00	14,66	12,02	26,68	483,91	396,52	880,44	CONFORME PROJETO ELETRICO		
7.11	93143	PONTO DE TOMADA ESPECIFICA PARA AR CONDICIONADO INCLUINDO TOMADA 20A/250V,	UN	17,00	66,70	57,34	124,05	1.133,96	974,84	2.108,81	CONFORME PROJETO ELETRICO		
8		INSTALAÇÕES AGUA E ESGOTO						R\$ 1.854,23	R\$ 671,13		R\$ 2.525,36		
8.1		AGUA FRIA											
8.1.1	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,	UN	2,00	21,47	4,93	26,40	42,94	9,85	52,80	2 CAIXAS DAGUAS		
8.1.2	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM	UN	2,00	633,54	73,22	706,75	1.267,07	146,43	1.413,50	2 CAIXAS DAGUAS		
8.1.3	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE	UN	2,00	50,74	3,93	54,66	101,47	7,85	109,32	1 REGISTRO POR CAIXA		
8.1.4	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-	M	50,00	14,17	16,22	37,99	442,75	507,00	949,75	TUBULACAO DE BARRILETES E DISTRIBUICAO		
9		ESQUADRIAS						R\$ 70.951,35	R\$ 2.568,05		R\$ 73.519,40		
9.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM	M2	79,08	514,42	8,36	522,78	40.680,64	661,10	41.341,75	CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS	23,72	12.402,53
9.2	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,	UN	14,00	758,94	14,14	773,08	10.625,10	198,01	10.823,12	CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS	4,20	3.246,94
9.3	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA,	UN	11,00	831,39	17,40	848,79	9.145,31	191,40	9.336,71	CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS	3,30	2.801,01
9.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	1,50	93,74	20,77	114,50	140,60	31,15	171,75	REFEITORIO - PEITORIL ENTRE COZINHA		
9.5	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO,	M	5,00	20,01	22,28	42,29	100,04	111,40	211,44			
9.6	COMP 002	PORTA DE VIDRO DE CORRER, DUAS FOLHAS - COM	M2	10,08	1.017,82	136,41	1.154,23	10.259,66	1.374,99	11.634,65	3 PORTAS DE 160CM		

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu
 CNPJ: 95.587.770/0001-99 * email:
 engenharia.riobonito@gmail.com
 Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42)
 3653 1122
 85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

PROTOCOLO Nº:

ENDEREÇO: CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 1
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO

ORGÃO: SESA
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
 ART Nº:
 REG. CREA: PA 17092/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PK (FEVEREIRO/2025) E
 REESTABELECIMENTO DO PREDIÔ DA ESCOLA DE
 EDUCAÇÃO ESPECIAL

1ª
MEDIÇÃO

DATA: 29/04/2026

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	QUANT.	CUSTO
10		FORROS						R\$ 43.199,21	R\$ 10.868,45		R\$ 54.067,66		
10.1	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA	M2	723,14	53,86	12,02	65,88	38.951,21	8.689,25	47.640,46			
10.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM	M	600,00	7,08	3,63	10,71	4.248,00	2.179,20	6.427,20			
11		PINTURAS						R\$ 59.065,08	R\$ 42.203,54		R\$ 101.268,62		
11.1		PINTURAS INTERNAS											
11.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM	M2	976,68	8,89	8,76	17,65	8.680,73	8.555,71	17.236,44			
11.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	M2	976,68	1,95	1,60	3,55	1.906,47	1.562,68	3.469,16			
11.1.3	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	976,68	5,80	2,94	8,74	5.664,74	2.875,34	8.540,08			
11.1.4	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES											
11.2		PINTURA PLATIBANDAS											
11.2.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM	M2	520,00	8,89	8,76	17,65	4.621,76	4.555,20	9.176,96	260 M2 POR FACE		
11.2.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	M2	520,00	1,95	1,60	3,55	1.015,04	832,00	1.847,04			
11.2.3	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	520,00	5,80	2,94	8,74	3.016,00	1.530,88	4.546,88			
11.3		PINTURAS EXTERNAS											
11.3.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM	M2	976,68	14,39	13,94	28,33	14.056,37	13.611,01	27.667,39			
11.3.2	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	M2	976,68	14,78	5,94	20,73	14.439,23	5.805,38	20.244,62			
11.3.3	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	976,68	5,80	2,94	8,74	5.664,74	2.875,34	8.540,08			
12		LOUÇAS E METAIS						R\$ 7.893,68	R\$ 639,60		R\$ 8.533,28		
12.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E	UN	8,00	422,70	21,45	444,15	3.381,63	171,58	3.553,21			

