Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99
Rua Sete de Setembro, 720 * Centro * Fone/Fax: (42) 3653 1122
85340-000 * Rio Bonito do Iguaçu * Paraná

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Município:	**RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**
Projeto:	**AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO GARAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL**
Local:	**Rua Joanita Kruger - Bairro Vista Alegre**
Área:	**752,00m²**

Data:	**18/12/2024**		**PREGÃO = 120/2023**	**ATA DE REG. DE PREÇOS = 15/2024**

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R$)		1ª MEDIÇÃO			
				unitário	TOTAL	ACUMULADO %	QTDE MEDIDA	VALOR R$	%
2	BARRACÃO ABERTO EM PRÉ MOLDADO (CONCRETO ARMADO) SENDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA EM PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO (MACIÇO), SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PILARES DE 25X40CM E ALTURA ÚTIL DE 5,00 METROS; COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPESSURA 0,5MM) SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (TESOURAS EM PERFIL "U" 100X40X3) COM INCLINAÇÃO DE 20%, VÃO LIVRE DE 20,00m; TERÇAMENTO METÁLICO EM PERFIS "U"75 X 38X3, TIRANTES DE Ø1/2"; CONTRAVENTAMENTO EM BARRAS DE AÇO; FECHAMENTO DOS OITÕES EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL (ESPERSSURA=0,5MM); DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.	m²	2.000,00	265,00	530.000,00		**752,00**	**199.280,00**	37,60
				TOTAL	530.000,00	**TOTAL PAGO**		**199.280,00**	37,60%

A medição importa o valor total de= R$ 199.280,00 (Cento e noventa e nove mil, duzentos e oitenta reais)

Ivan Leguizamon
Engº Civil -CREA /PR 13.8687/D

Kunrath Castilho Pre Moldado Ltda
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BONITO DO IGUAÇU

Assinado de forma digital por IVAN LEGUIZAMON:06642125908
Dados: 2024.12.18 08:35:43 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO MULLER KUNRATH
Data: 18/12/2024 11:03:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br