OBJETO: RESTABELECIMENTO DA SEGURANÇA E HABITABILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU, PR

LOCALIDADE: Município de Rio Bonito do Iguaçu-PR

PROTOCOLO: RES-PR-4122156-20251110-02

DATA-BASE: SINAPI Curitiba-PR 09/2025 Nao desonerado, ORSE 09/2025 e SBC 10/2025

META 01- Restabelecimento da segurança e habitabilidade do prédio da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, PR.

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	REFERÊNCIA SINAPI/SICRO	CÓDIGO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO	PREÇO TOTAL COM DESCONTO	1 MED - 23/02/2026	
								%	R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	SINAPI	103689	R$ 475,16	R$ 1.368,47	100%	R$ 1.368,47
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	SINAPI	103695	R$ 111,98	R$ 223,96	100%	R$ 223,96
1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1352,00	SINAPI	97640	R$ 2,72	R$ 3.674,98	80%	R$ 2.939,98
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1128,48	SINAPI	97642	R$ 3,90	R$ 4.401,87	80%	R$ 3.521,50
1.5	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL	M2	462,82	ORSE	11390	R$ 17,20	R$ 7.958,57	85%	R$ 6.764,78
1.6	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	31,35	SINAPI	102191	R$ 33,38	R$ 1.046,52		R$ -
1.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,50	SINAPI	97647	R$ 5,03	R$ 158,31	100%	R$ 158,31
1.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	264,19	SINAPI	97650	R$ 10,85	R$ 2.865,95	100%	R$ 2.865,95
1.9	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	SINAPI	97652	R$ 267,78	R$ 803,33	100%	R$ 803,33
1.10	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,61	SINAPI	97627	R$ 253,26	R$ 154,99		R$ -
1.11	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	9000,00	SINAPI	104792	R$ 0,55	R$ 4.951,85	50%	R$ 2.475,92
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	6700,00	SINAPI	104793	R$ 0,76	R$ 5.116,91	50%	R$ 2.558,45
1.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (PISO) COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1128,48	SINAPI	99814	R$ 2,73	R$ 3.085,94		R$ -
2	**ESQUADRIAS, FORROS E DIVISÓRIAS**						R$ -		R$ -
2.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	31,35	SINAPI	102163	R$ 372,07	R$ 11.664,40		R$ -
2.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1352,00	SINAPI	96116	R$ 70,51	R$ 95.327,36	20%	R$ 19.065,47
2.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	438,10	SINAPI	96121	R$ 13,69	R$ 5.997,34		R$ -
2.4	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	338,98	ORSE	13128	R$ 100,29	R$ 33.994,27		R$ -
2.5	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERIFS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REV 02	M2	123,84	ORSE	4065	R$ 130,37	R$ 16.145,52		R$ -
2.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (0,8 X 2,1M), COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE FERAGEM EM AÇO OU SIMILAR - REV 01_10/2021	UN	29,00	ORSE	9683	R$ 852,42	R$ 24.720,30		R$ -
3	**COBERTURA**						R$ -		R$ -
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	SINAPI	92560	R$ 2.811,42	R$ 8.434,25	100%	R$ 8.434,25
3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	264,19	SINAPI	92539	R$ 99,71	R$ 26.342,48	100%	R$ 26.342,48
3.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	264,19	SINAPI	100328	R$ 18,81	R$ 4.968,23	90%	R$ 4.471,41
3.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	660,48	SINAPI	94195	R$ 45,67	R$ 30.161,94	90%	R$ 27.145,75
3.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	104,68	SINAPI	94221	R$ 32,87	R$ 3.440,95	50%	R$ 1.720,48
3.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	42,80	SINAPI	94213	R$ 65,09	R$ 2.785,79		R$ -
3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	180,71	SINAPI	100377	R$ 12,19	R$ 2.203,73		R$ -
3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAENTO/ETC - REV 01	M2	29,36	ORSE	13060	R$ 484,45	R$ 14.223,50		R$ -
4	**SERVIÇOS DE PINTURA**						R$ -		R$ -
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (PAREDES) COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1152,63	SINAPI	99814	R$ 2,73	R$ 3.151,99		R$ -
4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1152,63	SINAPI	88489	R$ 15,09	R$ 17.397,44		R$ -
5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						R$ -		R$ -
5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	9,00	SINAPI	94651	R$ 22,90	R$ 206,06		R$ -
5.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	SINAPI	94678	R$ 17,55	R$ 35,10		R$ -

ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ:08054071973

Data: 2026.02.24 15:07:25-03'00'

5.3	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	SINAPI	103995	R$	17,94	R$	35,87		R$ -
6	**PAVIMENTOS E ENTORNO**							R$	-		R$ -
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M2	50,00	SINAPI	92393	R$	70,16	R$	3.508,18		R$ -
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	12,00	SINAPI	92396	R$	81,48	R$	977,76		R$ -
6.3	MASTRO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL) = 6 M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")	UN	3,00	ORSE	12627	R$	497,71	R$	1.493,14		R$ -
6.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	12,00	SINAPI	101175	R$	140,52	R$	1.686,19		R$ -
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,49	SINAPI	92762	R$	11,71	R$	462,42		R$ -
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,00	SINAPI	92759	R$	16,24	R$	1.558,58		R$ -
6.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,60	SINAPI	96533	R$	104,72	R$	1.005,31		R$ -
6.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,72	SINAPI	96555	R$	776,74	R$	559,25		R$ -
6.9	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	M2	18,00	ITAIPU	ADAPT SINAPI 100350	R$	443,58	R$	7.984,45		R$ -
6.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	36,00	SINAPI	87879	R$	5,53	R$	199,26		R$ -
6.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	36,00	SINAPI	87794	R$	53,26	R$	1.917,47		R$ -
6.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	18,00	SINAPI	98546	R$	150,21	R$	2.703,71		R$ -
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					R$	-	R$	-		R$ -
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4000,00	SINAPI	91924	R$	3,55	R$	14.190,37		R$ -
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5000,00	SINAPI	91926	R$	5,07	R$	25.334,08		R$ -
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2800,00	SINAPI	91928	R$	7,72	R$	21.614,04		R$ -
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	SINAPI	91930	R$	10,73	R$	4.293,24		R$ -
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	SINAPI	92986	R$	41,60	R$	4.160,21		R$ -
7.6	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	2000,00	SINAPI	98295	R$	7,81	R$	15.619,26		R$ -
7.7	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	1500,00	SINAPI	98287	R$	1,76	R$	2.636,06		R$ -
7.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	SBC	60126	R$	72,05	R$	5.764,18		R$ -
7.9	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50,00	SINAPI	97599	R$	23,99	R$	1.199,37		R$ -
7.10	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	800,00	SINAPI	95726	R$	21,36	R$	17.087,57		R$ -
7.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	SINAPI	91835	R$	25,99	R$	7.797,31		R$ -
7.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	500,00	SBC	68149	R$	2,17	R$	1.083,99		R$ -
7.13	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	360,00	SINAPI	95816	R$	48,06	R$	17.300,43		R$ -
7.14	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	80,00	SINAPI	98307	R$	62,24	R$	4.979,11		R$ -
7.15	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	40,00	SINAPI	98308	R$	47,19	R$	1.887,78		R$ -
7.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	SINAPI	91999	R$	27,10	R$	2.709,97		R$ -
7.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	70,00	SINAPI	92007	R$	49,68	R$	3.477,79		R$ -
7.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	SINAPI	91997	R$	45,96	R$	919,25		R$ -
7.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	SINAPI	91952	R$	23,34	R$	1.166,93		R$ -

ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ:08054071973

Data: 2026.02.24 15:07:25-03'00'

7.20	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	120,00	SINAPI	96562	R$	61,02	R$	7.321,84		R$ -
7.21	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	120,00	SBC	63524	R$	50,91	R$	6.109,74		R$ -
7.22	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	4,00	SBC	59663	R$	81,29	R$	325,16		R$ -
7.23	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2,00	SBC	63118	R$	81,29	R$	162,58		R$ -
7.24	SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	80,00	SBC	59877	R$	13,61	R$	1.088,59		R$ -
7.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	SINAPI	93654	R$	13,76	R$	27,51		R$ -
7.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	SINAPI	93655	R$	14,89	R$	44,67		R$ -
7.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	SINAPI	93661	R$	65,36	R$	326,80		R$ -
7.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	SINAPI	93662	R$	67,72	R$	474,07		R$ -
7.29	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	SINAPI	93663	R$	70,19	R$	772,07		R$ -
7.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	SINAPI	93672	R$	104,10	R$	104,10		R$ -
7.31	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	SINAPI	93673	R$	115,76	R$	231,51		R$ -
7.32	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	SBC	64410	R$	253,74	R$	253,74		R$ -
7.33	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	SINAPI	101895	R$	494,30	R$	494,30		R$ -
7.34	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	SBC	64452	R$	850,38	R$	850,38		R$ -
7.35	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	SBC	65464	R$	148,36	R$	1.186,87		R$ -
7.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	SINAPI	101880	R$	672,81	R$	1.345,62		R$ -
7.37	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	2,00	SINAPI	90458	R$	17,24	R$	34,47		R$ -
7.38	CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 3 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	SBC	67310	R$	3.946,17	R$	3.946,17		R$ -
7.39	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	10,00	SINAPI	96973	R$	80,60	R$	806,01		R$ -
7.40	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	SINAPI	104753	R$	28,39	R$	170,33		R$ -
7.41	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	SINAPI	101536	R$	1.956,56	R$	1.956,56		R$ -
7.42	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	SINAPI	103685	R$	621,86	R$	621,86		R$ -
7.43	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,00	SINAPI	96545	R$	18,49	R$	110,96		R$ -
7.44	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	0,80	SINAPI	96530	R$	152,19	R$	121,75		R$ -
8	**SERVIÇOS FINAIS**					R$	-	R$	-		R$ -
8.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	44,00	SINAPI	100982	R$	9,48	R$	417,33		R$ -
8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	528,00	SINAPI	95875	R$	2,59	R$	1.370,16		R$ -
	TOTAL							**R$**	**545.000,00**	**20,34%**	**R$ 110.860,51**

Documento assinado digitalmente

gov.br

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
Data: 18/03/2026 13:35:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ:08054071973

Data: 2026.02.24 15:07:25-03'00'